

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 186/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Καραφουλίδης Ανέστης
3	Κασιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Παπάς Ευθύμιος
5	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	5	Σπενδαμίδης Γεώργιος
6	Τσοκτουρίδης Ιωάννης	6	Κοκκινίδης Γεώργιος
7	Πολυχρονίδης Δημήτρης	7	Βρυζίδου Παρασκευή
8	Σιδηρόπουλος Κοσμάς	8	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
9	Κάλφας Γεώργιος	9	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10	Σερσέμης Κωνσταντίνος	10	Απαζίδου Σοφία
11	Χαιτίδης Γεώργιος	11	Ανδρονικίδου Ιωάννα
12	Κύρκα Μαρία		
13	Αριστερίδης Ιωάννης		
14	Παπαοικονόμου Παντελής		
15	Τσολακίδης Ισαάκ		
16	Ανδρεάδης Κων/νος		
17	Ασπράγκαθος Ιωάννης		
18	Μπίγγας Στέφανος		

- 19 Καραϊσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ. 12696/19-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 6/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **252.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **98/2016 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ ΕΕ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 26-10-2016, συμφωνητικό ποσού **118.439,98€** με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το **ΕΑΠ**.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών (3) μηνών με πέρασ την **24-01-2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 165/3-1-2017 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, έως την **30-05-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 27/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την 23-4-2017.

Με την υπ. αριθμ. 11459/10-4-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-7-2017.

Με την υπ.αριθμ. 124/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την **23-7-2017**.

Με την υπ.αριθμ.. 22476/29-6-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις **30-11-2017**.

Με την 218/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την 30-11-2017.

Με την υπ'αριθ. 41273/20-11-2017 αίτηση ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών έως τις 31-6-2018

Με την 16/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση των εργασιών μέχρι την 30-6-2018..

Με την υπ'αριθ. 12696/7-6-2018 αίτηση ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών έως τις 31-10-2018 λόγω καιρικών συνθηκών, και λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης ....10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμίας γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .»

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Αριθμ. απόφ. 186/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **31-10 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 186 /2018**

.....  
*Επ 'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

**Ο Δήμαρχος**  
**Σάββας Ζαμανίδης**

**Τα Μέλη**

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαϊτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία