

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 192/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3^{ου} ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σεροέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαοικονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 7 Βρυζίδου Παρασκευή
- 8 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Απαζίδου Σοφία
- 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
0 Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης,

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 16169/30-7-2018 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (Κτίριο ΙΕΚ)**» με αριθμό μελέτης 14/2016» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ)» του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 14/2016 πρ/σμού κατά την μελέτη 75.000,00 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 265/2016 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε ο Αθ. Καραβέλιας με ποσοστό έκπτωσης 59% επί του πρ/σμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 140/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο

ανάδοχος υπέγραψε την 21-12-2017 το υπ' αριθ. 47520 συμφωνητικό ποσού 30.750,00 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το 2014 ΕΠ541.00003 . Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός 80 ημερών με πέρασ την 10-3-2018.

Με την 2478/29-1-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **80 ημερολογιακές** ημέρες, λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών την χειμερινή περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης 21-12-2017 έως την συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 10 Μαρτίου του 2018.

Με την 44/2018 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών έως και την 29-5-2018.

Στο διάστημα αυτό , κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει ολοκληρωθεί.

Με την υπ.αριθμ. 9358/25-4-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα (80)ημερολογιακές ημέρες, λόγω του ότι οι εργασίες ξεκίνησαν την περίοδο των πασχαλινών εορτών καθώς κατά τη λειτουργία του σχολείου δηλαδή από την υπογραφή της σύμβασης (21-12-2017) 21 Δεκεμβρίου 2017 έως 31-3-2018 δεν μπορούσαν να εκτελεστούν.

Επιπλέον η ανάγκη προέκυψε η ανάγκη για σύνταξη ΑΠΕ λόγω των συμβατικών εργασιών.

Με την 126/2018 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών έως την 31-7-2018.

Στο διάστημα αυτό οι εργασίες έχουν περαιωθεί στο σύνολό τους , έχει συνταχθεί ο ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων και εκκρεμεί η έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ' αριθ. 16169/30-7-2018 αίτηση του ο Ανάδοχος ζητά εκ νέου παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 80 ημέρες λόγω του ότι δεν έχει εγκριθεί ο ΑΠΕ του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με **αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένο ότι εκκρεμεί η έγκριση του ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να είναι δυνατή η οικονομική τακτοποίηση του έργου η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με **αναθεώρηση μέχρι την 30-9-2018**.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 192/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ)**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **30-09 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 192/2018

.....

Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος

- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαοικονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίκος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου