

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.193/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κασιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χατιδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαοικονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 7 Βρυζίδου Παρασκευή
- 8 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Απαζίδου Σοφία
- 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 19 Καραϊσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ 9897/13-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» με αριθμό μελέτης 8/2016» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 8/2016 πρ/σμού κατά την μελέτη 54.237,24 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 152/2016 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση «Καραβέλιας Στ. Αθανάσιος ΕΔΕ» με την 110/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 136114/18-9-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθ. 47062/19-12-2017 συμφωνητικό ποσού 26.033,87 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης **σαράντα (40) ημερών** από την ημερομηνία ορισμού του επιβλέποντος (02-1-2018) την **10-2-2018**.

Δόθηκε **1^η παράταση** προθεσμίας του έργου έως την 22-3-2018 με την 19/2018 ΑΔΣ

Δόθηκε **2^η παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 1-5-2018 με την 64/2018 ΑΔΣ.

Δόθηκε **3^η παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 10-6-2018 με την 128/2018 ΑΔΣ.

Με την υπ.αριθμ. **9897/02-05-2018** σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά επιπλέον **σαράντα (40) ημέρες** παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 20-7--2018 διότι με το κλείσιμο του σχολείου λόγω διακοπών του Πάσχα εκτέλεσε το 95% των εργασιών ενώ υπολειπόταν η φύτευση των δένδρων.

Η παραπάνω υπολειπόμενη εργασία πλέον έχει εκτελεστεί και έτσι έχει ολοκληρωθεί 100% το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Από τις αποβληθείσες και εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου προέκυψε η σύνταξη και έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ ώστε να συμβατικοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Επιπλέον η σύνταξη του ΑΠΕ κρίθηκε αναγκαία και από το γεγονός ότι στην μελέτη δεν περιλαμβάνοντουσαν απαραίτητες εργασίες για την τεχνικά άρτια κατασκευή του έργου όπως διάστρωση αδρανών υλικών εκρίζωση δύο δένδρων των οποίου το ριζικό τους σύστημα μετά την καθαίρεση των πλακοστρώσεων αποκαλύφθηκε (έκταση κατά πλάτος και επιφανειακό) , υποβιβασμός και ανύψωση φρεατίων ΟΚΩ προμήθεια διασταύρωση φυτικής γης φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και μεταφορές των υλικών καθαίρεσεων ως εκ τούτου έπρεπε στον 1^ο ΑΠΕ του έργου να περιληφθούν και οι αντίστοιχες νέες εργασίες.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ -1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας στις 24-5-2018 και εστάλη για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων το οποίο με το υπ' αριθ. 60/6-6-2018 πρακτικό του γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας.

Προκειμένου να εγκριθεί ο ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο και να τακτοποιηθεί οικονομικά το έργο , ο εργολάβος ζητά παράταση προθεσμίας έως 20-7-2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και την 20-7-2018 με αναθεώρηση

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Αριθμ. απόφ. 193/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4^ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας » (8/2016 μελέτη) του Δήμου Εορδαίας μέχρι την 20-7--2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 193 /2018

.....
Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσίδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαοικονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου