

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 194/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΡΜΑΚΙΑΣ

.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Καραφουλίδης Ανέστης
3	Κασιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Παπάς Ευθύμιος
5	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	5	Σπενδαμίδης Γεώργιος
6	Τσοκτουρίδης Ιωάννης	6	Κοκκινίδης Γεώργιος
7	Πολυχρονίδης Δημήτρης	7	Βρυζίδου Παρασκευή
8	Σιδηρόπουλος Κοσμάς	8	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
9	Κάλφας Γεώργιος	9	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10	Σερσέμης Κωνσταντίνος	10	Απαζίδου Σοφία
11	Χαιτίδης Γεώργιος	11	Ανδρονικίδου Ιωάννα
12	Κύρκα Μαρία		
13	Αριστερίδης Ιωάννης		
14	Παπαοικονόμου Παντελής		
15	Τσολακίδης Ισαάκ		
16	Ανδρεάδης Κων/νος		
17	Ασπράγκαθος Ιωάννης		
18	Μπίγγας Στέφανος		

- 19 Καραϊσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 13031/13-6-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ με αριθ. Μελέτης 18/2016 του Δήμου Εορδαίας πρ/σμού κατά τη μελέτη 10.800,00 €.

Με την **269/2016 (ΑΔΑ 73Ρ2ΩΡ6-7ΡΤ)** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ με αριθ. Μελ/. 18/2016 και πρ/σμού 10.800,00 € με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Με την **16/2017 (ΑΔΑ 6Ω3ΣΩΡ6-Θ7Ζ)** της οικονομικής επιτροπής του δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 343/2017 (ΑΔΑ 7ΧΟΛΩΡ6-9ΗΙ) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της δαπάνης του έργου από τον ΚΑ 30.7326.0029 του πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Με την **47/2017** (ΑΔΑ 6ΒΘΑΩΡ6-ΖΣΩ) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας

Α) εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου.

Β) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ αριθμ. μελ. 18/2016 πρ/σμού 10.800,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από την οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και κατά το σύστημα του αρθ. 125 του Ν. 3=4412./2016 και

Γ) Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατ' εφαρμογή του Ν. **4412/2016** για το παραπάνω έργο .

Με την Απόφαση **154/11-9-2017** (ΑΔΑ 7ΘΤ1ΩΡ6-38Β) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 27913/08/8/2017 πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη) της επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού της από 11 Μαΐου 2017 ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας του ανωτέρω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ΣΙΑ ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 47% .

Με την αριθμ. **152624/09-10-2017** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης .

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση την **30^η-4-2018** του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου Εορδαίας και του Αναδόχου ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ & ΣΙΑ ΟΕ

Η Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **4.616,13 €** πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά **5.724,00 €** με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την **13-6-2018**.

Με την Αριθ. Πρωτ. 13031/12-6-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου αναφέροντας τα εξής Οι εργασίες κατασκευής των ποτίστρων ξεκίνησαν από 07 Μαΐου 2018 (μεταφορά μηχανημάτων, επιτόπου επίσκεψη στον τόπο του έργου κ.λ.π.) Ωστόσο την ίδια μέρα κατά τις απογευματινές ώρες και στη συνέχεια για διάστημα 15 ημερών εμφανίσθηκαν έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή τόσο τις πρωινές ώρες όσο και τις απογευματινές ώρες καθιστώντας τις εργασίες κατασκευής του έργου αδύνατες . Για τους παραπάνω

λόγους αιτούμαστε παράταση του χρονοδιαγράμματος για σαράντα πέντε (45) ημέρες για την ομαλή και άρτια τεχνικώς ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και την 28^η 7-2018 με αναθεώρηση

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Αριθμ. απόφ. 194/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την 31^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ του Δήμου Εορδαίας μέχρι την 28^η -7-2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 194 /2018

.....
Επ 'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος

- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9 Κάλφας Γεώργιος
10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
11 Χαιτίδης Γεώργιος
12 Κύρκα Μαρία
13 Αριστερίδης Ιωάννης
14 Παπαοικονόμου Παντελής
15 Τσολακίδης Ισαάκ
16 Ανδρεάδης Κων/νος
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
18 Μπίγγας Στέφανος
19 Καραίσκος Γεώργιος
20 Μίκος Κωνσταντίνος
21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία
- Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
Παντελής Παπαοικονόμου