

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.195/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ »  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σεροέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαοικονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 7 Βρυζίδου Παρασκευή
- 8 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Απαζίδου Σοφία
- 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 14660/10-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ » το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ**» με αριθ. Μελ. **5/2017** του Δήμου Εορδαίας προ/σμού κατά τη μελέτη **24.021,00 €**.

Με την 5/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας με τίτλο 1<sup>η</sup> παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ »

Με την 36/2017 ( ΑΔΑ ΩΒΧ0ΩΡ6-ΨΧ7 ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας με την οποία :

α) εντάχθηκε το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ » στο 4<sup>ο</sup> Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) με πρ/σμό 24.021,00 € και στον νέο ΚΑ 30.7336.0121 και

β) αποφασίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του.

Με την 44/2017 (ΑΔΑ ΩΕΒ0ΩΡ6-ΦΣΣ ) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία :

Α) εγκρίθηκε πίστωση ύψους 24.021,00 € από τον ΚΑ 30.7336.0121 με χρηματοδότηση ΕΑΠ για την εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ » και

Β) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου και

Γ) συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατ' εφαρμογή του Ν/. 4412/2016 για το παραπάνω έργο με αριθμ. μελ. 5/2017.

Με την 111/10-7-2017 (ΑΔΑ 6Ξ10Ρ6-ΠΩ5) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό 9 τελικό ) της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού της από 25 Απριλίου 2017 ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας του ανωτέρω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΒΡΑΑΜ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,41 %.

Με την αριθ. Πρωτ. 136148/18-9-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ότι νόμιμα ελήφθη η αριθ. 11/2017 ΑΟΕ Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση την 30<sup>η</sup>-4-2018 του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου Εορδαίας και του Αναδόχου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΒΡΑΑΜ

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 11.544,08 πλέον φπα 24% ήτοι συνολικά 14.314,66 € με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 08<sup>η</sup>-7-2018.

Με την αριθ. Πρωτ. 14660/5-7-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , αναφέροντας τα εξής Σας παρακαλώ όπως μου δοθεί παράταση προθεσμίας για την οικονομική τακτοποίηση του έργου 70 ημερών δηλ. έως 16-9-2018.

Σας γνωρίζω ότι οι εργασίες του εν λόγω έργου έχουν ολοκληρωθεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει ο έλεγχος της ακεραιότητας των αγωγών και ο έλεγχος για τυχόν διαρροές.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και **την 16<sup>η</sup> 9-2018 με αναθεώρηση**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

**Αριθμ. απόφ. 195/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ** » μέχρι την 16<sup>η</sup>-9-2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 195 /2018**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
**Ο Δήμαρχος** **Τα Μέλη**  
**Σάββας Ζαμανίδης**

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσίδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης

- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου  
Παντελής Παπαιοκονόμου