

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 197/2018.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καίδης Απόστολος	2	Καραφουλίδης Ανέστης
3	Κατσιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Παπάς Ευθύμιος
5	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	5	Σπενδαμίδης Γεώργιος
6	Τσοκτουρίδης Ιωάννης	6	Κοκκινίδης Γεώργιος
7	Πολυχρονίδης Δημήτρης	7	Βρυζίδου Παρασκευή
8	Σιδηρόπουλος Κοσμάς	8	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
9	Κάλφας Γεώργιος	9	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10	Σερσέμης Κωνσταντίνος	10	Απαζίδου Σοφία
11	Χαιτίδης Γεώργιος	11	Ανδρονικίδου Ιωάννα
12	Κύρκα Μαρία		
13	Αριστερίδης Ιωάννης		
14	Παπαικονόμου Παντελής		
15	Τσολακίδης Ισαάκ		
16	Ανδρεάδης Κων/νος		
17	Ασπράγκαθος Ιωάννης		

- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 15525/20-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « **ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ** » με αριθ μελ. 11/2016 της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας προ/σμού κατά τη μελέτη 36.200,00 €

Με την 22/2017 (ΑΔΑ ΩΧΠΟΩΡ6-ΙΒΔ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας :

Α) Ψηφίσθηκε συνολική πίστωση 13.800,00 € με ΚΑ 6973310143 (ΣΑΕΠ 11641,86 + 2.158,14 ιδίους πόρους και

Β) προτάθηκε ως τρόπο εκτέλεσης η συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

Με την 142/2017 (ΑΔΑ Ω88ΔΩΡ6-ΤΒΗ) ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας Α) εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου

Β) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ με αριθ. Μελέτης 11/2016 πρ/σμού 13.800,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ και ιδίους πόρους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και κατά το σύστημα του αριθ. 125 του Ν. 4412/2016 και

Γ) συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης ακτ' εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για το παραπάνω έργο.

Με την 19/29-1-2018 (ΑΔΑ 75ΤΑΩΡ6-Φ26) ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της από 10 Οκτωβρίου 2017 ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας του ανωτέρω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού οριστικά στον ανάδοχο Ιορδανίδη Παύλο ΕΔΕ με ποσοστό έκπτωσης 3%.

Με την αριθμ. πρωτ. 22303/12-2-2018 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση την 30^η -4-2018 του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου Εορδαίας και του αναδόχου Ιορδανίδη Παύλου.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 10.795,16 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι **συνολικά 13.386,00 €** με ημερομηνία περαίωσης του έργου την **28^η-7-2018**.

Με την υπ.αριθμ.. 15525/19-7-2018 αίτηση του ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , αναφέροντας τα εξής :

σας παρακαλώ να μου εγκρίνεται την παράταση εργασιών για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου στην ΤΚ Ασβεστόπετρας για 90 ημέρες λόγω καθυστέρησης των εργασιών γιατί οι εργασίες έπρεπε να ξεκινήσουν αφότου κλείσει το σχολείο και για τη σύνταξη του ΑΠΕ με σκοπό την οικονομική τακτοποίηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **31^η-8-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 197/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας** » του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **31^η-08 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 197 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υλογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος

- 3 Κασιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίκος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
Παντελής Παπαιοκονόμου