

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.199/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καίδης Απόστολος	2	Καραφουλίδης Ανέστης
3	Κατσιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Παπάς Ευθύμιος
5	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	5	Σπενδαμίδης Γεώργιος
6	Τσοκτουρίδης Ιωάννης	6	Κοκκινίδης Γεώργιος
7	Πολυχρονίδης Δημήτρης	7	Βρυζίδου Παρασκευή
8	Σιδηρόπουλος Κοσμάς	8	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
9	Κάλφας Γεώργιος	9	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10	Σερσέμης Κωνσταντίνος	10	Απαζίδου Σοφία
11	Χαιτίδης Γεώργιος	11	Ανδρονικίδου Ιωάννα
12	Κύρκα Μαρία		
13	Αριστερίδης Ιωάννης		
14	Παπαοικονόμου Παντελής		
15	Τσολακίδης Ισαάκ		
16	Ανδρεάδης Κων/νος		
17	Ασπράγκαθος Ιωάννης		

- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
0 Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ 14744/6-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου**» με αριθμό μελέτης 4/2015 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου» του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 4/2015 πρ/σμού κατά την μελέτη 232.070,78 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 220/2016 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε η «**ΔΙΑΒΑΤΗΣ Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. ΟΕ** με ποσοστό έκπτωσης 57,01% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 165/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμ.

5461/2-3-2018 συμφωνητικό ποσού 100.573,51 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε κατά 200.000,00€ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση» και κατά 33.958,00€ από τον προϋπολογισμό 2016 του Δήμου Εορδαίας με ΚΑ 307331.0106.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός 80 ημερών με πέρασ την 20-5-2018.

Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αμέσως , με την υπογραφή της σύμβασης και τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών λόγω της λειτουργίας του σχολείου η οποία καθιστούσε αδύνατη την ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών για λόγους ασφαλείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Με την 6927/19-3-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **80 ημερολογιακές** ημέρες (όση η αρχική διάρκεια κατασκευής του έργου) αρχής γενομένης από 18-6-2018 (αμέσως μετά το κλείσιμο του σχολείου δηλαδή μέχρι την 6-9-2018 , πριν την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας με την με αριθμό 127/5-6-2018 απόφασή του ενέκρινε παράταση έως την 8-8-2018.

Επειδή οι εργασίες δεν ξεκίνησαν άμεσα μετά την έναρξη της παράτασης ήτοι την 20-5-2018 αλλά την 15-6-2018 λόγω της λειτουργίας του σχολείου ο ανάδοχος ζήτησε με την υπ' αριθ. 14744/6-7-2018 σχετική αίτηση 14744/6-7-2018 παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 30 ημέρες (όση η διάρκεια που λειτουργούσε το Σχολείο 20-5-15-6 συν την εβδομάδα με τις καταιγίδες) αρχικής γενομένης από 9-8-2018 μέχρι την 7-9-2018 πριν την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «**χωρίς αναθεώρηση**» για το σύνολο των

υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες , ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου με **αναθεώρηση μέχρι την 7-9-2018** , ήτοι 30 ημέρες (η συνολική προθεσμία) από την λήξη της πρώτης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 8-8-2018

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 199/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **7-9-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 199 /2018

.....
Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσίδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία