

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 254 / 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-9-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **19870/21-9-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας**» με αριθμό μελέτης 2/2018.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 7 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 8 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 9 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 10 Χαϊτίδης Γεώργιος
- 11 Αριστερίδης Ιωάννης
- 12 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 13 Βρυζίδου Παρασκευή
- 14 Μπίγγας Στέφανος
- 15 Ανδρεάδης Κων/νος
- 16 Καραίσκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 7 Τσολακίδης Ισαάκ
- 8 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 11 Κάλφας Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Ζαραφίδης Δημήτρης

- 17 Μίκος Κωνσταντίνος
- 18 Απαζίδου Σοφία
- 19 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 20 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών
Δημαρχεύων ο Αριστεριδής Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 20091/25-9-2018 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»** με αριθμό μελέτης 2/2018 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»** με αριθμ. μελέτης 2/2018 του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 18.600,00€, η εκτέλεση του οποίου ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση με την υπ.αριθμ. 417/19-7-2018 (αριθμ. Πρωτ. 15482) Απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας κ. Ζαμανίδη Σάββα.

Η ανάθεση έγινε ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 14-5-2018, και κληρώθηκε ανάδοχος η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ».

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε , την 20-8-2018 , το υπ.αριθμ. 17190 συμφωνητικό ποσού 18.600,00€ με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου , ΚΑ 60.7331.0149.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , ήτοι την 20-8-2018, με πέρασ την 8-10-2018.

Εντός της συμβατικής προθεσμίας έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών του έργου.

Υπολείπεται μόνο η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και τα κουφώματα των εσωτερικών ανοιγμάτων.

Με την υπ.αριθμ. 20091/25-9-2018 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου πενήντα ημερών ήτοι μέχρι και την 27-11-2018 προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω υπολειπόμενες εργασίες , να συνταχθούν και να εγκριθούν οι αναλυτικές επιμετρήσεις και να συνταχθεί και εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που τυχόν απαιτηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **27-11-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 254/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 27-11 -2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 254 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημάρχων

Τα Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Πολυχρονίδης Δημήτρης
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Σερσέμης Κωνσταντίνος
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Χαϊτίδης Γεώργιος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Παπαοικονόμου Παντελής
13. Βρυζίδου Παρασκευή
14. Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Ανδρεάδης Κων/νος
17. Καραίσκος Γεώργιος
18. Μίχος Κωνσταντίνος
19. Απαζίδου Σοφία
20. Ανδρονικίδου Ιωάννα
21. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου