

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 287 / 2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 1-11-2018 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **22699/26-10-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Ανακατασκευή - Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» με αριθμό μελέτης 5/2016.  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 7 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 8 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 9 Βύρλιος Μάρκος
- 10 Χαιτίδης Γεώργιος
- 11 Αριστερίδης Ιωάννης
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Παπαοικονόμου Παντελής
- 14 Μπίγγας Στέφανος
- 15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Τσολακίδης Ισαάκ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Μίκος Κωνσταντίνος
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 11 Βρυζίδου Παρασκευή

- 18 Καραίσκος Γεώργιος
- 19 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 20 Απαζίδου Σοφία
- 21 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών**  
**Δημαρχεύων ο Αριστεριδης Ιωάννης**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ιωάννα Ανδρονικίδου.**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 22022/18-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την 7<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαιας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμ. μελ. 5/2016 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαιας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 5/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 312.500,00 €.

Με την υπ.αριθμ. **99/2016** ΑΔΣ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και ψηφίστηκε πίστωση 310.000,00€ για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης του έργου στον Κ.Α. 30.7333.0069.

Με την υπ.αριθμ. **120/2016** ΑΔΣ ενισχύθηκε ο ως άνω Κ.Α. κατά 2.500,00€.

Με την υπ.αριθμ. **115/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας ,καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου προς εκτέλεση του εν λόγω έργου και με την αριθμ. 180/2016 ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου, όπου ανακηρύχθηκε μειοδότης (Ανάδοχος) ο Νικολαΐδης Στυλιανός , με ποσοστό έκπτωσης **67%**.

Με τις αριθμ. 188198/2-12-2016 , 110484/27-7-2016 εγκριτικές Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας , ελέγχθηκε η νομιμότητα των παραπάνω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση την 23-2-2017, του εν λόγω έργου, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Ανάδοχου , Νικολαΐδη Β . Στυλιανού.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **83.165.32€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 103.124,99€** με χρονική περίοδο αποπεράτωσης του έργου εξήντα ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την **24-4-2017**.

Με την υπ.αριθμ. **123/2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την **24-6-2017**.

Με την υπ.αριθμ. **180/2017** ΑΔΣ εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου, έως την **24<sup>η</sup> -10-2017**

**Με την 314/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την 31-12-2017.

Με την αριθμ. πρωτ. 46981/18-12-2017 Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για το έργο Ανακατασκευή - Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας ο Ανάδοχος αιτείται τη διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού.

Με την αριθ. Πρωτ. 46981/18-12-2017 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας έγινε αποδοχή της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου από τις 18-12-2017.

Με την 20/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την **31-3-2018**.

Με την από 221-02-2018 Αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την άρση της διακοπής των εργασιών του εν λόγω έργου δεδομένου ότι εξέλειψαν οι λόγοι ( πληρωμή 1<sup>ου</sup> λογαριασμού ) .

Με την 4871/23-2-2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας έγινε άρση Διακοπής Εργασιών για το έργο « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ » και δόθηκε εντολή για την επανεκκίνηση και συνέχιση εργασιών από τον ανάδοχο από τις 09-02-2018 ( ημέρα πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού ) .

Με την 62/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως την **31-7-2018**.

Με την υπ.αριθμ. 183/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 6<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου, έως την **30-9-2018**.

Με την αριθμ. πρωτ. 20325/27-9-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, για το έργο «Ανακατασκευή - Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» ο Ανάδοχος αιτείται:

Α. τη διακοπή εργασιών λόγω υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου και

Β. την παράταση προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) έως 31-12-2018.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 20325/8-10-2018 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας , έγινε Αποδοχή της ανωτέρω Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και διακοπή των εργασιών του εν λόγω έργου από την 27<sup>η</sup>-9-2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή

μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι την **31-12 -2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 287/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την 7<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμό μελέτης 5/2016 μέχρι την **31-12-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 287/2018**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δημαρχεύων*

*Τα Μέλη*

**Αριστερίδης Ιωάννης**

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Πολυχρονίδης Δημήτρης
7. Βύρλιος Μάρκος
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Κύρκα Μαρία
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Χαϊτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαϊκονόμου

13. Παπαϊκονόμου Παντελής
- 14 . Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 16 Τσολακίδης Ισαάκ
17. Ανδρεάδης Κων/νος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Ζαραφίδης Δημήτρης
20. Απαζίδου Σοφία
21. Ανδρονικίδου Ιωάννα
22. Χολμπα Αντωνία