

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 288 / 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 1-11-2018 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **22699/26-10-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Συντήρηση περιφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων**» με αριθμό μελέτης 15/2016.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 7 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 8 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 9 Βύρλιος Μάρκος
- 10 Χαιτίδης Γεώργιος
- 11 Αριστερίδης Ιωάννης
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 14 Μπίγγας Στέφανος
- 15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Τσολακίδης Ισαάκ
- 18 Καραϊσκος Γεώργιος

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Μίκος Κωνσταντίνος
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 11 Βρυζίδου Παρασκευή

- 19 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 20 Απαζίδου Σοφία
- 21 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών
Δημαρχεύων ο Αριστεριδής Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ιωάννα Ανδρονικίδου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 22729/31-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση περιφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμ. μελ. 15/2016 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Συντήρηση περιφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων**» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 15/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 11.800,00 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 302/2017 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Ανάδοχος μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΚΗΣΚ, αναδείχθηκε ο «**ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**». Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-8-2018 το υπ.αριθμ. 17906 συμφωνητικό ποσού 11.800,00€ με τον Δήμαρχο του Δήμου

Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός εξήντα (60) ημερών με πέρασ την **26-10-2018**.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως , μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 31-8-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 22729/26-10-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση δύο (2) μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου, λόγω του ότι θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα της έκδοσης οικοδομικής άδειας προκειμένου να κατασκευαστεί η περίφραξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την **25-12-2018 με αναθεώρηση**.

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 288/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμό μελέτης 15/2016 μέχρι την **31-12-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 288 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημάρχων

Τα Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Πολυχρονίδης Δημήτρης
7. Βύρλιος Μάρκος
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Κύρκα Μαρία
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Χαϊτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Παπαοικονόμου Παντελής
14. Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Τσολακίδης Ισαάκ
17. Ανδρεάδης Κων/νος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Ζαραφίδης Δημήτρης
20. Απαζίδου Σοφία
21. Ανδρονικίδου Ιωάννα
22. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου