

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 289 / 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 1-11-2018 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **22699/26-10-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**» με αριθμό μελέτης 6/2016.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Καραφουλίδης Ανέστης
3	Κατσιδης Ευστάθιος	3	Κοκκινίδης Γεώργιος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Παπάς Ευθύμιος
5	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	5	Σπενδαμίδης Γεώργιος
6	Πολυχρονίδης Δημήτρης	6	Ασπράγκαθος Ιωάννης
7	Σιδηρόπουλος Κοσμάς	7	Κάλφας Γεώργιος
8	Σερσέμης Κωνσταντίνος	8	Μίκος Κωνσταντίνος
9	Βύρλιος Μάρκος	9	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10	Χαιτίδης Γεώργιος	10	Τσοκτουρίδης Ιωάννης
11	Αριστερίδης Ιωάννης	11	Βρυζίδου Παρασκευή
12	Κύρκα Μαρία		
13	Παπαοικονόμου Παντελής		
14	Μπίγγας Στέφανος		
15	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής		
16	Ανδρεάδης Κων/νος		

- 17 Τσολακίδης Ισαάκ
- 18 Καραίσκος Γεώργιος
- 19 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 20 Απαζίδου Σοφία
- 21 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών
Δημαρχεύων ο Αριστερίδης Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ιωάννα Ανδρονικίδου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ. 21874/25-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την 6η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 6/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **252.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **98/2016 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ ΕΕ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 147/2016 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 26-10-2016 ,συμφωνητικό ποσού **118.439,98€** με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το **ΕΑΠ**.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών (3) μηνών με πέρασ την **24-01-2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 165/3-1-2017 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, έως την **30-05-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 27/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την 23-4-2017.

Με την υπ. αριθμ. 11459/10-4-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-7-2017.

Με την υπ.αριθμ. 124/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την **23-7-2017**.

Με την υπ.αριθμ.. 22476/29-6-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις **30-11-2017**.

Με την 218/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την **30-11-2017**.

Με την υπ'αριθ. 41273/20-11-2017 αίτηση ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών έως τις **31-6-2018**.

Με την υπ.αριθμ. 12696/7-6-2018 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-10-2018.

Με την υπ.αριθμ. 186/2018 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η 5^η παράταση των εργασιών μέχρι την **31-10-2018**.

Με την υπ.αριθμ. 21874/17-10-2018 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-12-2018 λόγω σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμίας γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .»

Έχοντας υπόψη της τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **31-12-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 289/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **31-12 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 289 /2018

.....
Επ 'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημαρχεύων

Αριστερίδης Ιωάννης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαϊκονόμου

5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Πολυχρονίδης Δημήτρης
7. Βύρλιος Μάρκος
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Κύρκα Μαρία
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Παπαϊκονόμου Παντελής
14. Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Τσολακίδης Ισαάκ
17. Ανδρεάδης Κων/νος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Ζαραφίδης Δημήτρης
20. Απαζίδου Σοφία
21. Ανδρονικίδου Ιωάννα
22. Χολμπα Αντωνία