

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 10/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 28 -1-2019 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 19:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε _ το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **1481/23-1-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αριθμό μελέτης 10/2017.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσίδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Κάλφας Γεώργιος
- 11 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 12 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 13 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 14 Χαιτίδης Γεώργιος
- 15 Κύρκα Μαρία
- 16 Αριστερίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Παπάς Ευθύμιος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Ζαραφίδης Δημήτριος
- 6 Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 17 Παπαοικονόμου Παντελής
- 18 Βρυζίδου Παρασκευή
- 19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 20 Τσολακίδης Ισαάκ
- 21 Ανδρεάδης Κων/νος
- 22 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 23 Μπίγγας Στέφανος
- 24 Καραίσκος Γεώργιος
- 25 Μίχος Κωνσταντίνος
- 26 Απαζίδου Σοφία
- 27 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Παρασκευή Βρυζίδου

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 197/10-1-2019 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου**» με αριθμό μελέτης 10/2017 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με**

αριθμ. μελέτης 10/2017 του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 347.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 122/2017 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΑΠ και τοπικά (ΚΑ 15.7321.0031). Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό , αναδείχτηκε η «Κ/Ξ ΔΙΑΝΕΛΗΣ Α. - ΚΕΠΑΠΤΣΙΔΗΣ Β.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,51%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 190/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 9-5-2018 το υπ. αριθμ. 10374 συμφωνητικό ποσού 157.850,46€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τεσσάρων (4) μηνών με πέρασ την 9-9-2018.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως , μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 10-5-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 18709/7-9-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών και με την υπ. αριθμ. 253/2018 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση μέχρι την 9-1-2019.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 197/4-1-2019 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για τέσσερις (4) μήνες, λόγω της καθυστέρησης πραγματοποίησης της οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «**Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυχωρίου** » που αφορούσε την ανέγερση του κτιρίου και δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του κτιρίου, καθώς και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ,μέχρι την **9-5-2019 με αναθεώρηση**.
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 10/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»** του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **9-5-2019 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 10/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δημάρχων **Τα Μέλη**
Ιωάννης Αριστεριδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
- 9 . Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Σπενδαμίδης Γιώργος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Χατιδης Γεώργιος
15. Κύρκα Μαρία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Παπαιοκονόμου Παντελής
18. Βρυζίδου Παρασκευή
19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
20. Τσολακίδης Ισαάκ
21. Ανδρεάδης Κων/νος
22. Ασπράγκαθος Ιωάννης
23. Μπίγγας Στέφανος
24. Καραίσκος Γεώργιος
25. Μίχος Κωνσταντίνος
26. Απαζίδου Σοφία
27. Χόλμπα Αντωνία