

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 105/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 23 -4-2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **7942/16-4-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 8^{ης} παράτασης εργασιών για το έργο Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 7 Χαιτίδης Γεώργιος
- 8 Αριστερίδης Ιωάννης
- 9 Κύρκα Μαρία
- 10 Παπαοικονόμου Παντελής
- 11 Βρυζίδου Παρασκευή
- 12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 13 Μπίγγας Στέφανος
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Μίχος Κωνσταντίνος
- 18 Απαζίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 3 Παπάς Ευθύμιος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Καραφουλίδης Ανέστης
- 9 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 10 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 11 Καραίσκος Γεώργιος
- 12 Κατσιδης Ευστάθιος
- 13 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 14 Ζαραφίδης Δημήτριος

19 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεύων
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Π, Ασπράγκαθος Ι, Τσολακίδης Ι.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κωνσταντινίδη Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθ 8400/23-4-19 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την 8η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 6/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **252.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **98/2016 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ ΕΕ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 26-10-2016, συμφωνητικό ποσού **118.439,98€** με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το **ΕΑΠ**.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών (3) μηνών με πέρασ την **24-01-2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 165/3-1-2017 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, έως την **30-05-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 27/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την 23-4-2017.

Με την υπ. αριθμ. 11459/10-4-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-7-2017.

Με την υπ.αριθμ. 124/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την **23-7-2017**.

Με την υπ.αριθμ.. 22476/29-6-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις **30-11-2017**.

Με την 218/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την **30-11-2017**.

Με την υπ'αριθ. 41273/20-11-2017 αίτηση ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών έως τις **31-6-2018**.

Με την υπ.αριθμ. 12696/7-6-2018 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-10-2018.

Με την υπ.αριθμ. 186/2018 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η 5^η παράταση των εργασιών μέχρι την **31-10-2018**.

Με την υπ'αριθ. 289/1-11-2018οτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 6^η παράταση των εργασιών μέχρι την 30-10-2018

Με την υπ'αριθ. 350/20-12-2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η 7^η παράταση των εργασιών μέχρι την 23-4-2019.

Με την υπ.αριθμ. 8.400/23-4-2019 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως την 31-8-2019 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμίας γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .»

Έχοντας υπόψη της τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **31-8-2019 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 105/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **31-08 -2019 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε ο ΔΣ Κων/νος Ανδρεάδης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 105/2019

.....
Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημάρχων
Ιωάννης Αριστεριδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος

4. Πολυχρονίδης Δημήτρης
5. Βύρλιος Μάρκος
6. Σερσέμης Κωνσταντίνος
7. Αριστερίδης Ιωάννης
8. Χαιτίδης Γεώργιος
9. Κύρκα Μαρία
10. Παπαοικονόμου Παντελής
11. Βρυζίδου Παρασκευή
12. Μπίγγας Στέφανος
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ασπράγκαθος Ιωάννης
16. Ανδρεάδης Κων/νος
17. Μίχος Κωνσταντίνος
18. Απαζίδου Σοφία
19. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα

Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής