

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.108/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 23 -4-2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **7942/16-4-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση περιφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας.

.....
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 7 Χαιτίδης Γεώργιος
- 8 Αριστερίδης Ιωάννης
- 9 Κύρκα Μαρία
- 10 Παπαοικονόμου Παντελής
- 11 Βρυζίδου Παρασκευή
- 12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 13 Μπίγγας Στέφανος
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Μίχος Κωνσταντίνος
- 18 Απαζίδου Σοφία
- 19 Χόλμπα Αντωνία

.....
ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 3 Παπάς Ευθύμιος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Καραφουλίδης Ανέστης
- 9 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 10 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 11 Καραίσκος Γεώργιος
- 12 Κατσιδης Ευστάθιος
- 13 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 14 Ζαραφίδης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών
 ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή, Ασπράγκαθος Ιωάννης, Τσολακίδης Ισαάκ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κωνσταντινίδη Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 4557/26-3-2019 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «« Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελέτης 15/2016 πρ/σμού κατά της μελέτης 11.800,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την 302-2017 ΑΔΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ . Ανάδοχος μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΚΗΣΚ, αναδείχθηκε ο « Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος & Σια ΕΤΕ . Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-8-2018 το υπ' αριθ. 17906 συμφωνητικό ποσού 11.800,00 € με τον Δήμαρχο του δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός εξήντα ημερών με πέρασ την 26-10-2018.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως , μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 31-8-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 22729/26-10-2018 και 27455/17-12-2018 αιτήσεις του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών και με τις υπ'αριθ 288/18 και 9/2019 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση διαδοχικά μέχρι την 1-3-2019.

Στη συνέχεια με την υπ'αριθ. 4557/28-2-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τριών μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου λόγω του ότι θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα έκδοσης άδειας προκειμένου να κατασκευασθεί η περίφραξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι την 29-6-2019 με αναθεώρηση.

Επειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ανδρεάδης: Καταψηφίζω όλες τις παρατάσεις των έργων κανένα έργο δεν τελειώνει στην συμβατή προθεσμία.

Αριθμ. απόφ. 108/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Πτολεμαΐδας κατά εξήντα ημέρες ήτοι μέχρι την 30-4-2019 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε ο ΔΣ Κων/νος Ανδρεάδης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 108/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δημαρχεύων *Τα Μέλη*
Ιωάννης Αριστεριδης

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παπαϊκονόμου Παντελής

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Δημήτρης
5. Βύρλιος Μάρκος
6. Σερσέμης Κωνσταντίνος
7. Αριστεριδης Ιωάννης
8. Χαϊτίδης Γεώργιος
9. Κύρκα Μαρία
10. Παπαϊκονόμου Παντελής
11. Βρυζίδου Παρασκευή
12. Μπίγγας Στέφανος
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ασπράγκαθος Ιωάννης
16. Ανδρεάδης Κων/νος
17. Μίχος Κωνσταντίνος
18. Απαζίδου Σοφία
19. Χόλμπα Αντωνία