

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.102/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 23 -4-2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **7942/16-4-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Βελτίωση - Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296 Χαλδείας & Δημήτρας και Αργυρουπόλεως »
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 7 Χαιτίδης Γεώργιος
- 8 Αριστερίδης Ιωάννης
- 9 Κύρκα Μαρία
- 10 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 11 Βρυζίδου Παρασκευή
- 12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 13 Μπίγγας Στέφανος
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 3 Παπάς Ευθύμιος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Καραφουλίδης Ανέστης
- 9 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 10 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 11 Καραίσκος Γεώργιος
- 12 Κατσιδης Ευστάθιος
- 13 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 14 Ζαραφίδης Δημήτριος

17 Μίκος Κωνσταντίνος

18 Απαζίδου Σοφία

19 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεύων
 ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή, Ασπράγκαθος Ιωάννης, Τσολακίδης Ισαάκ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κωνσταντινίδη Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 6297/28-3-2019 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας, Δήμητρας και Αργυροπόλεως το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας, Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 24/2017 πρ/σμού κατά της μελέτης 197.270,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 304-2017 ΑΔΣ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ομόρρυθμη εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με την 164/20`18 ΑΟΕ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.

177594/1-11-2018 εγκριτική απόφαση αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθ. 28120/27-12-2018 συμφωνητικό ποσού 82.404,52 € με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. 25-4-2019

Με την υπ' αριθ. 6297/26-3-2019 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά τρεις μήνες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 25-7-2019 διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες δεν του επέτρεψαν να εκτελέσει τις εργασίες.

Σημειώνεται μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών , με αναθεώρηση μέχρι την 25-7-2019

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ανδρεάδης: Αφού μέχρι σήμερα ο εργολάβος δεν έχει αρχίσει καν τις εργασίες εμείς τους δίνουμε παρατάσεις με αναθεώρηση και για όλα τα υπόλοιπα έργα προβληματιζομαι πως βγαίνουν αυτά τα έργα σε δημοπρασία εγώ θα καταψηφίσω πρώτη φορά όλες τις παρατάσεις των έργων.

Αριθμ. απόφ. 102/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «« Βελτίωση - Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 24/2017 μέχρι την 25-7-2019 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε ο ΔΣ Κων/νος Ανδρεάδης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 102/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημαρχεύων
Ιωάννης Αριστεριδης

Τα Μέλη

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Δημήτρης
5. Βύρλιος Μάρκος
6. Σερσέμης Κωνσταντίνος
7. Αριστεριδης Ιωάννης
8. Χαϊτίδης Γεώργιος
9. Κύρκα Μαρία
10. Παπαοικονόμου Παντελής
11. Βρυζίδου Παρασκευή
12. Μπίγγας Στέφανος
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ασπράγκαθος Ιωάννης
16. Ανδρεάδης Κων/νος
17. Μίχος Κωνσταντίνος
18. Απαζίδου Σοφία
19. Χόλμπα Αντωνία