

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 203/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 29-8-2019 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **16584/ 23-8-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Ιορδανίδης Φώτιο | Σισσιος Μιχάλης |
| 2 | Καΐδης Απόστολος | Καραφουλίδης Ανέστης |
| 3 | Κατσιδης Ευστάθιος | Βύρλιος Μάρκος |
| 4 | Θεοδοσιάδης Γεώργιος | Σιδηρόπουλος Κοσμάς |
| 5 | Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος | Παπάς Ευθύμιος |
| 6 | Τσοκτουρίδης Ιωάννης | Σπενδαμίδης Γιώργος |
| 7 | Πολυχρονίδης Δημήτρης | Κοκκινίδης Γεώργιος |
| 8 | Κάλφας Γεώργιος | Βρυζίδου Παρασκευή |
| 9 | Σερσέμης Κωνσταντίνος | Τσολακίδης Ισαάκ |
| 10 | Χαιτίδης Γεώργιος | Ασπράγκαθος Ιωάννης |
| 11 | Κύρκα Μαρία | Καραίσκος Γεώργιος |
| 12 | Αριστερίδης Ιωάννης | Μίκος Κωνσταντίνος |
| 13 | Παπαοικονόμου Παντελής | Κρυσταλλίδου Θεοπίστη |
| 14 | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής | Ζαραφίδης Δημήτρης |
| 15 | Ανδρεάδης Κων/νος | Ανδρονικίδου Ιωάννα |
| 16 | Μπίγγας Στέφανος | |
| 17 | Απαζίδου Σοφία | |
| 18 | Χόλμπα Αντωνία | |

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδικκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Ιορδανίδη Φώτιο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 14516/22-7-2019 εισήγηση της τεχνικής Υπηρεσίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 130.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 8 / 29-01-2018 Α.Δ.Σ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**Κίλας Γεώργιος & Σια Ε.Ε.**» με έκπτωση 39,90 %, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 19/ 01-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ. 10509/27-05-2019 συμφωνητικό ποσού 96.877,17 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με το Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε κατά 161.200,00 € από ΣΑΤΑ από τον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Εορδαίας με Κ.Α. 15.7326.0042. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός ογδόντα (80) ημερών με πέρας την 22-08-2019.

Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αμέσως, με την υπογραφή της σύμβασης αλλά μετά τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού την 04-06-2019. Μετά την αποτύπωση του χώρου και την εργοταξιακή ανάπτυξη έγινε η αποτύπωση του χώρου και η παραλαβή του

φυσικού εδάφους. Εν συνεχεία αφού ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές των φυτικών και στο τέλος του μηνός Ιουνίου έχοντας ολοκληρωθεί οι εκσκαφές θεμελίωσης του τοιχίου T2 έντονη ολιγόλεπτη βροχόπτωση μεγάλης έντασης (καταγεγραμμένη σε βίντεο) προκάλεσε μεγάλες ζημιές στα σκάμματα με φερτές ύλες και χώματα προερχόμενα από το παρακείμενο βουνό αποδεικνύοντας τη θέση του έργου σε μισγάγγεια. Μετά την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων, τον καθαρισμό των φερτών και την επαναχάραξη της θεμελίωσης του τοιχίου και αφού ξεκίνησε η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού των πελμάτων, ίδιας έντασης και διάρκειας βροχόπτωση προκάλεσε τις ίδιες ακριβώς ζημιές στο έργο οδηγώντας μας σε συνεργασία με τον ανάδοχο στη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των εργασιών της κατασκευής.

Με την υπ. αριθμ. 14516/22-07-2019 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύο μηνών (όση η καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών και η διάρκεια λήψης των έκτακτων μέτρων δηλαδή του αποστραγγιστικού αγωγού).

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016 η παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και την **22-10-2019** με αναθεώρηση ήτοι δύο μήνες.

Έπειτα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 203/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας μέχρι την 22-10-2019 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 203/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

**Ο Δήμαρχος
 Σάββας Ζαμανίδης**

Τα Μέλη

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου
 Παντελής Παπαοικονόμου

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Κάλφας Γεώργιος
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Χαιτίδης Γεώργιος
11. Κύρκα Μαρία
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Παπαοικονόμου Παντελής
14. Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Ανδρεάδης Κων/νος
17. Απαζίδου Σοφία
18. Χόλμπα Αντωνία