

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 159/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 12-6-2019 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11272/ 6-6-2-019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3	Κατσιδης Ευστάθιος	3	Πολυχρονίδης Κων/νος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Καραφουλίδης Ανέστης
5	Πολυχρονίδης Δημήτρης	5	Βύρλιος Μάρκος
6	Σερσέμης Κωνσταντίνος	6	Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7	Χαιτίδης Γεώργιος	7	Παπάς Ευθύμιος
8	Κύρκα Μαρία	8	Κάλφας Γεώργιος
9	Αριστερίδης Ιωάννης	9	Σπενδαμίδης Γεώργιος
10	Παπαοικονόμου Παντελής	10.	Κοκκινίδης Γεώργιος
11	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής	11	Βρυζίδου Παρασκευή
12	Τσολακίδης Ισαάκ	12	Καραισκος Γεώργιος
13	Ανδρεάδης Κων/νος	13	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
14	Ασπράγκαθος Ιωάννης	14	Ζαραφίδης Δημήτριος
15	Μπίγγας Στέφανος	15	Απαζίδου Σοφία
16	Μίχος Κωνσταντίνος		
17	Ανδρονικίδου Ιωάννα		
18	Χόλμπα Αντωνία		

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 11182/6-6-2019 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Ανακατασκευή Στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας** » το οποίο έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 17/2016 πρ/σμού κατά τη μελέτη 73.000,00 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ' αριθ. 266/2016 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε η ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 60% επί του πρ/σμού της μελέτης Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 166/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 1-4-2019 το υπ' αριθ. 6674 συμφωνητικό ποσού 29.200,00 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός ογδόντα (80) ημερών. Με πέρασ την 19-6-2019.

Οι προκαταρτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων

Μηχανικών από την Τεχνική Υπηρεσία την 2-4-2019 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα .

Με την υπ' αριθ. Πρωτ. 11182/5-6-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ένα μήνα , λόγω τοπυ ότι εκκρεμεί η έγκριση του ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του έργου έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ,μέχρι την **19-7-2019 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 159/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο **«Ανακατασκευή Στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1^ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας »** μέχρι την **19-7-2019** με αναθεώρηση

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 159 /2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υλογράφεται

Ο Δημαρχέων

Τα Μέλη

Ιωάννης Αριστεριδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κασιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 . Σερσέμης Κωνσταντίνος
7. Χαϊτίδης Γεώργιος
8. Κύρκα Μαρία
9. Αριστερίδης Ιωάννης
10. Παπαιοκονόμου Παντελής
11. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
12. Τσολακίδης Ισαάκ
13. Ανδρεάδης Κων/νος
14. Ασπράγκαθος Ιωάννης
15. Μπίγγας Στέφανος
16. Μίχος Κωνσταντίνος
17. Ανδρονικίδου Ιωάννα
18. Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου