

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 160/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 12-6-2019 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε _ το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11272/ 6-6-2-019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3	Κατσιδης Ευστάθιος	3	Πολυχρονίδης Κων/νος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Καραφουλίδης Ανέστης
5	Πολυχρονίδης Δημήτρης	5	Βύρλιος Μάρκος
6	Σερσέμης Κωνσταντίνος	6	Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7	Χαιτίδης Γεώργιος	7	Παπάς Ευθύμιος
8	Κύρκα Μαρία	8	Κάλφας Γεώργιος
9	Αριστερίδης Ιωάννης	9	Σπενδαμίδης Γεώργιος
10	Παπαϊκονόμου Παντελής	10.	Κοκκινίδης Γεώργιος
11	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής	11	Βρυζίδου Παρασκευή
12	Τσολακίδης Ισαάκ	12	Καραϊσκος Γεώργιος
13	Ανδρεάδης Κων/νος	13	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
14	Ασπράγκαθος Ιωάννης	14	Ζαραφίδης Δημήτριος
15	Μπιγγας Στέφανος	15	Απαζίδου Σοφία
16	Μίχος Κωνσταντίνος		
17	Ανδρονικίδου Ιωάννα		
18	Χόλμπα Αντωνία		

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών
 ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 9597/10-6-2019 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» το οποίο έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 6/2014 προ/σμού κατά τη μελέτη 89.000 € Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΑΠ (ΚΑ 25.7336.0089)

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε ο Τσολακίδης Θεόδωρος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,40 % επί του προ/σμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 134/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Με την υπ' αριθ. 3856/20- 2- 2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών και με την υπ' αριθ. 103/2019 ΑΔΣ του δόθηκε μέχρι την 15-6-2019.

Μ

Με την υπ' αριθ. Πρωτ. 9597/14-5-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 31-7-2019 λόγω σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα και λόγω

των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις) οι οποίες δυσχεραίνουν τις εργασίες ασφαλικών αποκαταστάσεων που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-7-2019 με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 160 /2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο «Πρόκειται για το έργο « Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαία» μέχρι την **31-7-2019** με αναθεώρηση

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 160/2019

.....
Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημαρχεύων
Ιωάννης Αριστεριδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο

- Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
- Παντελής Παπαικονόμου
2. Καΐδης Απόστολος
 3. Κατσιδης Ευστάθιος
 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
 5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
 - 6 . Σερσέμης Κωνσταντίνος
 7. Χαιτίδης Γεώργιος
 8. Κύρκα Μαρία
 9. Αριστερίδης Ιωάννης
 10. Παπαικονόμου Παντελής
 11. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
 12. Τσολακίδης Ισαάκ
 13. Ανδρεάδης Κων/νος
 14. Ασπράγκαθος Ιωάννης
 15. Μπίγγας Στέφανος
 16. Μίχος Κωνσταντίνος
 17. Ανδρονικίδου Ιωάννα
 18. Χόλμπα Αντωνία