

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 186/2019

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 30-7-2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **14662/ 24-7-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο με τίτλο «**Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» με αριθμό μελέτης 17/2016.  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	3	Κατσιδης Ευστάθιος
4	Πολυχρονίδης Κων/νος	4	Καραφουλίδης Ανέστης
5	Σερσέμης Κωνσταντίνος	5	Βύρλιος Μάρκος
6	Αριστερίδης Ιωάννης	6	Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7	Χαιτίδης Γεώργιος	7	Πολυχρονίδης Δημήτρης
8	Κύρκα Μαρία	8	Ανδρονικίδου Ιωάννα
9	Παπαικονόμου Παντελής	9	Σπενδαμίδης Γεώργιος
10	Κάλφας Γεώργιος	10.	Κοκκινίδης Γεώργιος
11	Παπάς Ευθύμιος	11	Βρυζίδου Παρασκευή
12	Μπίγγας Στέφανος	12	Ανδρεάδης Κων/νος
13	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής	13	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
14	Τσολακίδης Ισαάκ	14	Ζαραφίδης Δημήτριος
15	Μίχος Κωνσταντίνος	15	Ασπράγκαθος Ιωάννης
16	Καραισκος Γεώργιος		
17	Απαζίδου Σοφία		

18 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών  
 ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο της κ. Ιορδανίδη Φώτης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 13987/16-7-2019 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «**Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» του Δήμου Εορδαίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο έργου «**Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας** » του Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελέτης 17/2016 πρ/σμού κατά της μελέτης 73.000,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 266/2016 ΑΔΣ. Μειοδότης μετά από τον διαγωνισμό, αναδείχθηκε ο « ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 60,00%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 166/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 1-4-2019 το υπ'αριθ. 6674 συμφωνητικό ποσού 29.200,00 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός ογδόντα (80) ημερών με πέρασ την 19-6-2019.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως , μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 2-4-2019 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 11182/5-6-2019 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για ένα μήνα, λόγω του ότι εκκρεμεί η έγκριση του ΑΠΕ και του Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του έργου έχει ολοκληρωθεί. Με την υπ.αριθμ. 159/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση έως την 19-7-2019.

Στη συνέχεια με την υπ'αριθ. 13987/15-7-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση δυο μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου (μέχρι της 19-9-2019) λόγω του ότι εκκρεμεί η έγκριση του ΑΠΕ και του Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Υπηρεσία με το υπ.αριθμ. πρωτ. 13325/5-7-2019 έγγραφό και μετά την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Κοζάνης, εισηγήθηκε την έγκριση του ΑΠΕ και του Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών του έργου. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί ανάλογη απόφαση.

Σύμφωνα με το **άρθρο 147 του Ν 4412/2016** η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι **την 19-9-2019** με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 186/2019**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» του Δήμου Εορδαίας μέχρι την **19-9-2019** με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 186 /2019**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
*Ο Δημάρχων* *Τα Μέλη*  
**Ιωάννης Αριστερίδης**

Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
 Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Πολυχρονίδης Κων/νος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 6 . Χαιτίδης Γεώργιος
7. Κύρκα Μαρία
8. Αριστερίδης Ιωάννης
9. Κάλφας Γεώργιος
10. Παπάς Ευθύμιος
11. Παπαιοκονόμου Παντελής
12. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
13. Τσολακίδης Ισαάκ
- 14 Μπίγγας Στέφανος
15. Καραϊσκος Γεώργιος
16. Μίχος Κωνσταντίνος
17. Απαζίδου Σοφία
18. Χόλμπα Αντωνία