

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 187/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 30-7-2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **14662/ 24-7-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση περιφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμ. μελ. 15/2016.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	3	Κατσιδης Ευστάθιος
4	Πολυχρονίδης Κων/νος	4	Καραφουλίδης Ανέστης
5	Σερσέμης Κωνσταντίνος	5	Βύρλιος Μάρκος
6	Αριστερίδης Ιωάννης	6	Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7	Χαιτίδης Γεώργιος	7	Πολυχρονίδης Δημήτρης
8	Κύρκα Μαρία	8	Ανδρονικίδου Ιωάννα
9	Παπαϊκονόμου Παντελής	9	Σπενδαμίδης Γεώργιος
10	Κάλφας Γεώργιος	10.	Κοκκινίδης Γεώργιος
11	Παπάς Ευθύμιος	11	Βρυζίδου Παρασκευή
12	Μπίγγας Στέφανος	12	Ανδρεάδης Κων/νος
13	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής	13	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
14	Τσολακίδης Ισαάκ	14	Ζαραφίδης Δημήτριος
15	Μίχος Κωνσταντίνος	15	Ασπράγκαθος Ιωάννης
16	Καραισκος Γεώργιος		
17	Απαζίδου Σοφία		
18	Χόλμπα Αντωνία		

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών
 ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο της κ. Ιορδανίδη Φώτης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 12615/11-7-2019 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « **Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων** » του Δήμου Εορδαίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελέτης 15/2016 πρ/σμού κατά της μελέτης 11.800,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την 302-2017 ΑΔΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ . Ανάδοχος μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΚΗΣΚ, αναδείχθηκε ο « Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος & Σια ΕΤΕ . Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-8-2018 το υπ' αριθ. 17906 συμφωνητικό ποσού 11.800,00 € με τον Δήμαρχο του δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός εξήντα ημερών με πέρασ την 26-10-2018.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως , μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 31-8-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 22729/26-10-2018 και 27455/17-12-2018 , 4557/28-2-2019 και 8278/22-4-2019 αιτήσεις του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών και με τις υπ'αριθ 288/18 και 9/2019 ΑΔΣ, 107/2019 και 108/2019 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση διαδοχικά μέχρι την 29-6-2019.

Στη συνέχεια με την υπ'αριθ. 12615/26-6-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τριών μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου λόγω του ότι θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα έκδοσης άδειας προκειμένου να κατασκευασθεί η περίφραξη.

Σύμφωνα με το **άρθρο 147 του Ν 4412/2016** η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι **την 27-9-2019** με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 187/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων** » του Δήμου Εορδαίας κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι μέχρι την **27-9-2019** με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 187/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δημάρχων *Τα Μέλη*
Ιωάννης Αριστερίδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Πολυχρονίδης Κων/νος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Σερσέμης Κωνσταντίνος
6. Χαιτίδης Γεώργιος
7. Κύρκα Μαρία
8. Αριστερίδης Ιωάννης
9. Κάλφας Γεώργιος
10. Παπάς Ευθύμιος
11. Παπαιοκονόμου Παντελής
12. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
13. Τσολακίδης Ισαάκ
- 14 Μπίγγας Στέφανος
15. Καραϊσκος Γεώργιος
16. Μίχος Κωνσταντίνος
17. Απαζίδου Σοφία
18. Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου