

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 188/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 30-7-2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **14662/ 24-7-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του Α Σταδίου της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας**»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 1 | Ιορδανίδης Φώτιο | 1 | Σίσιος Μιχαήλ |
| 2 | Καΐδης Απόστολος | 2 | Τσοκτουρίδης Ιωάννης |
| 3 | Θεοδοσιάδης Γεώργιος | 3 | Κατσιδης Ευστάθιος |
| 4 | Πολυχρονίδης Κων/νος | 4 | Καραφουλίδης Ανέστης |
| 5 | Σερσέμης Κωνσταντίνος | 5 | Βύρλιος Μάρκος |
| 6 | Αριστερίδης Ιωάννης | 6 | Σιδηρόπουλος Κοσμάς |
| 7 | Χαιτίδης Γεώργιος | 7 | Πολυχρονίδης Δημήτρης |
| 8 | Κύρκα Μαρία | 8 | Ανδρονικίδου Ιωάννα |
| 9 | Παπαϊκονόμου Παντελής | 9 | Σπενδαμίδης Γεώργιος |
| 10 | Κάλφας Γεώργιος | 10. | Κοκκινίδης Γεώργιος |
| 11 | Παπάς Ευθύμιος | 11 | Βρυζίδου Παρασκευή |
| 12 | Μπίγγας Στέφανος | 12 | Ανδρεάδης Κων/νος |
| 13 | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής | 13 | Κρυσταλλίδου Θεοπίστη |
| 14 | Τσολακίδης Ισαάκ | 14 | Ζαραφίδης Δημήτριος |
| 15 | Μίχος Κωνσταντίνος | 15 | Ασπράγκαθος Ιωάννης |
| 16 | Καραισκος Γεώργιος | | |
| 17 | Απαζίδου Σοφία | | |

18 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο της κ. Ιορδανίδη Φώτης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 9093/11-7-2019 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας του Α Σταδίου της μελέτης με τίτλο **«Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας»** του Δήμου Εορδαίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για της μελέτης με τίτλο **«Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας»** προτιμώμενης αμοιβής **54.560,00€**. Ανάδοχος μετά από τον συνοπτικό διαγωνισμό της υπ.αριθμ. πρωτ. 21489/21-6-2017 διακήρυξης (ΑΔΣ 6Ρ2ΨΩΡ6-1ΣΚ), αναδείχτηκε ο **«ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»** με έκπτωση 50,20% , επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 191/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-2-2019 το υπ.αριθμ. πρωτ. 4534 συμφωνητικό ποσού 21.912,00€ (πλέον ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση της μελέτης εξασφαλίστηκε από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Εορδαίας. Το

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης και έγκρισης της μελέτης προέβλεπε καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του προς μελέτη αντικειμένου , εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ότι η εκπόνηση θα γίνει σε δύο στάδια , το Α διάρκειας ενενήντα (90) ημερών και το Β διάρκειας τριάντα (30) ημερών. Το πέρας του Α σταδίου βάσει του εγκεκριμένου , με την υπ.αριθμ. 5195/8-3-2019 απόφαση της υπηρεσίας μας, χρονοδιαγράμματος ορίστηκε την 28/5/2019. Οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης ξεκίνησαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος με την υπ.αριθμ. 9093/7-5-2019 αίτηση του , ζητάει παράταση της προθεσμίας εκπόνησης του Α σταδίου της μελέτης κατά ένα (1) μήνα , ήτοι μέχρι την 28/6/2019 για τους παρακάτω λόγους:

Α. Κατά το διάστημα των εορτών του Πάσχα δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν τόσο μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας όσο και μετρήσεις πεζών ,καθώς και απογραφές στάθμευσης καθότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις και απογραφές πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τυπικές καθημερινές έτσι όπως ορίζεται και στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης του θέματος. Τυπική καθημερινή θεωρείται κάθε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή , εξαιρουμένων των ημερών όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες π.χ. λόγω βροχής, κακοκαιρίας ή λαϊκής αγοράς. Επίσης θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα της σύνθεσης της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Ως εκ τούτου οι μέρες των εορτών του Πάσχα δεν μπορούν να θεωρηθούν τυπικές.

Β. Υπήρξε καθυστέρηση στη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων από διάφορες υπηρεσίες που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ηλεκτρονικών αρχείων. Τα δεδομένα αυτά αφορούν κυρίως την απογραφή τροχαίων ατυχημάτων και την καταγραφή δρομολογίων και στάσεων των λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή μελέτης , και θεωρούνται αναγκαία για την άρτια εκπόνηση της μελέτης του θέματος, καθώς η συλλογή και αξιολόγηση αυτών θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη θεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν 4412/2016 «...3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής , ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , εφόσον οι

καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και η γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου...»

Με την υπ.αριθμ. **59/2019** απόφασή το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κοζάνης γνωμοδότησε θετικά.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης του Α σταδίου της εν λόγω μελέτης κατά ένα (1) μήνα , μέχρι **την 28-6-2019** .

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 188/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εκπόνησης του Α σταδίου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο **«Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας »** του Δήμου Εορδαίας κατά ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι την **28-6-2019** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 188 /2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημάρχων

Τα Μέλη

Ιωάννης Αριστεριδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Πολυχρονίδης Κων/νος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 6 . Χαιτίδης Γεώργιος

- Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
- Παντελής Παπαιοκονόμου
7. Κύρκα Μαρία
 8. Αριστερίδης Ιωάννης
 9. Κάλφας Γεώργιος
 10. Παπάς Ευθύμιος
 11. Παπαιοκονόμου Παντελής
 12. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
 13. Τσολακίδης Ισαάκ
 - 14 Μπίγγας Στέφανος
 15. Καραϊσκος Γεώργιος
 16. Μίχος Κωνσταντίνος
 17. Απαζίδου Σοφία
 18. Χόλμπα Αντωνία