

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**Αριθμ. Απόφ. 258/2019****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 15^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 16-10-2019 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **20387/ 10-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Αντωνιάδης Κυριάκος
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Τραχανάς Δημήτρης
21. Μπίγγας Στέφανος
22. Κωτσιδης Στέφανος
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος
24. Μαυρίδου Μάρθα

ΑΠΟΝΤΕΣ

25. Σολαχίδου Βασιλική
26. Τουρτούρης Αθανάσιος
27. Μωυσιάδης Στυλιανός
28. Καραβασίλης Ιωάννης
29. Σπόντης Δημήτριος
30. Σεβαστού Ζαφειρούλα
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος
32. Χόλμπα Αντωνία
33. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Αναρράχη , Ανατολικού, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Εμπόριο ,Άγιος Χριστόφορος, Ολυμπιάδα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 15780/12-9-2019 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»** με αριθμό μελέτης 10/2017 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου** με αριθμ. μελέτης 10/2017 του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 347.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 122/2017 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΑΠ και τοπικά (ΚΑ 15.7321.0031). Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό , αναδείχτηκε η «Κ/Ξ ΔΙΑΝΕΛΗΣ Α. – ΚΕΠΑΠΤΣΙΔΗΣ Β.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,51%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 190/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 9-5-2018 το υπ. αριθμ. 10374 συμφωνητικό ποσού 157.850,46€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τεσσάρων (4) μηνών με πέρασ την 9-9-2018.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως , μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 10-5-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 18709/7-9-2018 , 197/4-1-19 και 8274/19-4-2019 αιτήσεις του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών και με τις 253/2018, 10/2019 & 106/2019 ΑΔΣ του δόθηκε η παράταση μέχρι την 9-9-2019.

Με την υπ' αριθμ. 15780/8-8-2019 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για δύο (2) μήνες, λόγω της αναγκαιότητας πραγματοποίησης των προβλεπόμενων στην σύμβαση δοκιμών στα δίκτυα των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου .

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και του γεγονότος ότι η Η/Μ μελέτη του έργου εμφάνιζε σοβαρές αστοχίες (π.χ. κατασκευή απορροφητικού βόθρου που δεν προβλέπεται από ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία , έλλειψη μονογραμμικών σχεδίων έλλειψη απαραίτητων άρθρων εργασιών κ.λ.π. με συνέπεια να υπάρχει αδυναμία κατασκευής των αντίστοιχων τμημάτων του έργου έως την συμβατοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και την έγκριση ΑΠΕ , η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 9-11-2019 με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 258 /2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»** του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **9-11-2019** με **αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ.258 /2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Παναγιώτης Πλακεντάς

Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καϊδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρυσάνθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Τραχανάς Δημήτρης
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Τουρτούρης Αθανάσιος
Μωυσιάδης Στυλιανός
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Παπαχρήστου Αναστάσιος
Χόλμπα Αντωνία
Ανδρονικίδου Ιωάννα

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης