

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 259/2019

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 16-10-2019 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **20387/ 10-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση 3<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «**Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως**» με αριθμό μελέτης 24/2017.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Αντωνιάδης Κυριάκος
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Τραχανάς Δημήτρης
21. Μπίγγας Στέφανος
22. Κωτσιδής Στέφανος

23. Κοκκινίδης Ευστάθιος
24. Μαυρίδου Μάρθα
25. Σολαχίδου Βασιλική
26. Τουρτούρης Αθανάσιος
27. Μωυσιάδης Στυλιανός
28. Καραβασίλης Ιωάννης
29. Σπόντης Δημήτριος
30. Σεβαστού Ζαφειρούλα
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος
32. Χόλμπα Αντωνία
33. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

**Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών**

.....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Αναρράχη , Ανατολικού, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Εμπόριο ,Άγιος Χριστόφορος, Ολυμπιάδα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .

.....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 18841/27-9-2019 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδεΐας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδεΐας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 24/2017 πρ/σμού κατά της μελέτης 197.270,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 304-2017 ΑΔΣ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ομόρρυθμη εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με την 164/2018 ΑΟΕ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 177594/1-11-2018 εγκριτική απόφαση αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ'αριθ. 28120/27-12-2018 συμφωνητικό ποσού 82.404,52 € με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. 25-4-2019

Δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 25/7/2019 με την **102/2019 ΑΔΣ** .

**Δόθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 10/9/2019 με την **189/2019 ΑΔΣ** .

Με την υπ. αριθμ. 18841/23-9-2019 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά **ενενήντα έξι (96) ημέρες** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την **15-12-2019** διότι, υπήρξε καθυστέρηση στον εκτελωνισμό και στην παράδοση υλικών ( Συνθετικός χλοοταππητας ) στον τόπο του έργου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εκτελέσει όλες τις εργασίες.

Σημειώνεται μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει τις εξής εργασίες.

Καθαίρεση περιφράξεων των γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5στις οδούς Χαλδείας και Αργυρουπόλεως

Καθαίρεση περίφραξης από συρματοπλεγμα του Γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Γράμμου

Καθαίρεση της εξωτερικής περίφραξης από συρματοπλεγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων στην οδό Γράμμου.

Αποξήλωση υφιστάμενων αθλητικών συνθετικών δαπέδων και τριών γηπέδων

Επιχρίσματα και χρωματισμοί στις κερκίδες του γηπέδου επί της οδού Γράμμου

Ελαιοχρωματισμοί των σιδερένιων σωλήνων που υπάρχουν στο πίσω μέρος των κερκίδων

Ελαιοχρωματισμοί των σιδερένιων στοιχείων των δύο σκέπαστρων στα γήπεδα τένις

Αποξήλωση και αντικατάσταση των πολυκαμπονικών φύλλων στα σκέπαστρα των αθλητών στα γήπεδα τένις

Τοποθέτηση νέων σιδεροσωλήνων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην οδό Αργυρουόλεως

Τοποθέτηση νέου συρματοπλέγματος σε όλα τα γήπεδα

Τοποθέτηση χλοοταπήτων στα γήπεδα

Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών υδροσυλλογής περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Γράμμου

Οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεσθούν για να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι :

Α) την γέμιση των χλοοταπήτων με χαλαζιακή άμμο και καουτσούκ

Β) τοποθέτηση της εξωτερικής περίφραξης με συρματοπλεγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων στην οδό Γράμμου

Γ) τοποθέτηση δύο ζευγών εστιών ποδοσφαίρου στα γήπεδα που δεν υπάρχουν ( Γράμμου και Χαλδείας )

Η παράταση θα δοθεί προκειμένου να εκτελεσθούν οι υπολειπόμενες εργασίες της μελέτης ,να επιμετρηθούν οι εργασίες και να εγκριθούν από την υπηρεσία καθώς και να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για τις τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που θα προκύψουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών , με αναθεώρηση μέχρι την **15-12-2019**.

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 259/2019**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «« Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδεΐας, Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 24/2017 μέχρι την **15-12-2019 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 259/2019**

.....  
***Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται***

**Ο Δήμαρχος**  
**Παναγιώτης Πλακεντάς**

**Τα Μέλη**

Χαρακτσής Ιωάννης  
Ορφανίδης Δημήτρης  
Καΐδου Άννα  
Καρακασίδης Δημήτρης  
Λόφτσαλης Αναστάσιος  
Κεσκερίδης Χρήστος  
Αντωνιάδου Μαρία  
Τσεχελίδης Δημήτρης

Κάλφας Παναγιώτης  
Σιδηρόπουλος Κοσμάς  
Αντωνιάδης Κυριάκος  
Πράπα Αναστασία  
Φουρκιώτης Νικόλαος  
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος  
Σίσσιος Μιχάλης  
Ταϊρίδης Χρύσανθος  
Δίκας Ιωάννης  
Τσάγια Ειρήνη  
Τραχανάς Δημήτρης  
Μπίγγας Στέφανος  
Κωτσίδης Στέφανος  
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα  
Σολαχίδου Βασιλική

**Πτολεμαΐδα**  
**Ο Πρόεδρος**  
**Δημοτικού Συμβουλίου**

**Χαρακτής Ιωάννης**

Τουρτούρης Αθανάσιος  
Μωυσιάδης Στυλιανός  
Καραβασίλης Ιωάννης  
Σπόντης Δημήτριος  
Σεβαστού Ζαφειρούλα  
Παπαχρήστου Αναστάσιος  
Χόλμπα Αντωνία  
Ανδρονικίδου Ιωάννα