

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**Αριθμ. Απόφ. 288/2019****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 18^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 21-11-2019 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 17:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **23516/ 15-11-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας»** με αριθμ. μελ. 30/2017.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Αντωνιάδης Κυριάκος
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταιρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Τραχανάς Δημήτρης
21. Μπίγγας Στέφανος
22. Κωτσίδης Στέφανος
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος
24. Μαυρίδου Μάρθα
25. Σολαχίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μωυσιάδης Στυλιανός

26. Τουρτούρης Αθανάσιος
27. Καραβασίλης Ιωάννης
28. Σπόντης Δημήτριος
29. Σεβαστού Ζαφειρούλα
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος
31. Χόλμπα Αντωνία
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Άγιος Χριστόφορος, Σπηλιάς, Κομάνου, Ερμακιάς, Βλάστης , Καρυοχωρίου, Γαλάτειας, Δροσερού καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φουρκιώτη Νικόλαο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ.21536/24-10-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 130.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 8 / 29-01-2018 Α.Δ.Σ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**Κίλας Γεώργιος & Σια Ε.Ε.**» με έκπτωση 39,90 %, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 19/ 01-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ. 10509/27-05-2019 συμφωνητικό ποσού 96.877,17 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με το Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε κατά 161.200,00 € από ΣΑΤΑ από τον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Εορδαίας με Κ.Α. 15.7326.0042. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός ογδόντα (80) ημερών με πέρασ την 22-08-2019.

Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αμέσως, με την υπογραφή της σύμβασης αλλά μετά τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού την 04-06-2019. Μετά την αποτύπωση του χώρου και την εργοταξιακή ανάπτυξη έγινε η αποτύπωση του χώρου και η παραλαβή του φυσικού εδάφους. Εν συνεχεία αφού ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές των φυτικών και στο τέλος του μηνός Ιουνίου έχοντας ολοκληρωθεί οι εκσκαφές θεμελίωσης του τοιχίου Τ2 έντονη ολιγόλεπτη βροχόπτωση μεγάλης έντασης (καταγεγραμμένη σε βίντεο) προκάλεσε μεγάλες ζημιές στα σκάμματα με φερτές ύλες και χώματα προερχόμενα από το παρακείμενο βουνό αποδεικνύοντας τη θέση του έργου σε μισγάγγεια. Μετά την

αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων, τον καθαρισμό των φερτών και την επαναχάραξη της θεμελίωσης του τοιχείου και αφού ξεκίνησε η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού των πελμάτων, ίδιας έντασης και διάρκειας βροχόπτωση προκάλεσε τις ίδιες ακριβώς ζημιές στο έργο οδηγώντας μας σε συνεργασία με τον ανάδοχο στη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των εργασιών της κατασκευής.

Με την υπ. αριθμ. 14516/22-07-2019 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύο μηνών (όση η καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών και η διάρκεια λήψης των έκτακτων μέτρων δηλαδή του αποστραγγιστικού αγωγού).

Με την υπ.αριθμ. 203/29-8-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας έως την 22-10-2019 με αναθεώρηση. Στο εν λόγω διάστημα προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον εργασιών και σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ με ανάλωση απρόβλεπτων και αύξηση συμβατικής δαπάνης 7,81%.

Με την υπ.αριθμ. 21536/24-10-2019 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019 λόγο έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ .

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016 η παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και την **31-12-2019** με αναθεώρηση .

Έπειτα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 288/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας» μέχρι την 31-12-2019 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 288/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Παναγιώτης Πλακεντάς

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης

Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καιΐδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Τραχανάς Δημήτρης
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Τουρτούρης Αθανάσιος
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Παπαχρήστου Αναστάσιος
Χόλμπα Αντωνία
Ανδρονικίδου Ιωάννα