

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**Αριθμ. Απόφ. 307/2019****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 19^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-11-2019 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **24106/22-11-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « **Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεσοβούνου Δ. Εορδαίας**» με αριθμ. μελέτης 21/2018.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Αντωνιάδης Κυριάκος
11. Πράπα Αναστασία
12. Φουρκιώτης Νικόλαος
13. Τερζοπούλου Αθηνά
14. Μίχος Κωνσταντίνος
15. Σίσσιος Μιχάλης
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος
17. Δίκας Ιωάννης
18. Τσάγια Ειρήνη
19. Τραχανάς Δημήτρης
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Κωτσίδης Στέφανος
22. Μωυσιάδης Στυλιανός
23. Μαυρίδου Μάρθα
24. Τουρτούρης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοκκινίδης Ευστάθιος
2. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
3. Σολαχίδου Βασιλική

25. Καραβασίλης Ιωάννης
26. Σπόντης Δημήτριος
27. Σεβαστού Ζαφειρούλα
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος
29. Χόλμπα Αντωνία
30. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν Απών ,Δημαρχεύων ήταν ο Φουρκιώτης Νικόλαος

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Φούφα , Βλάστης , Γαλάτειας, Μαυροπηγής, Ανατολικού, Αναρράχης καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση

.....
 Εδώ αποχωρεί η ΔΣ κ. Τερζοπούλου Αθηνά

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 21360/22-10-2019 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεσοβούνου Δ. Εορδαίας»** με αριθμό μελέτης 21/2018 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεσοβούνου Δ. Εορδαίας»** με αριθμ. μελέτης 21/2018 του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **71.260,93€**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 284/2018 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ.αριθμ. **15007/30-7-2019** συμφωνητικό ποσού **35.331,83€** με τον Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης **εκατόν είκοσι (120) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλαδή την **26-11-2019**.

. Με την υπ.αριθμ. **21360/22-10-2019** σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά **επτά (7) μήνες** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-6-2020 διότι , έχει γίνει αναστολή της έναρξης εργασιών , με το υπ.αριθμ. **17579/6-9-2019** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , έως ότου διευκρινιστούν – διερευνηθούν και επιλυθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν με τις συνδέσεις – λειτουργία του προς κατασκευή νέου δικτύου με τα υφιστάμενα δίκτυα καθώς και γιατί μεταβαίνουμε προς την χειμερινή περίοδο κατά την οποία στην περιοχή επικρατούν έντονες καιρικές συνθήκες (βροχές, χιονοπτώσεις, χαμηλές

θερμοκρασίες, παγετός) ,οι οποίες θα κάνουν δύσκολη έως αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών κατά την περίοδο αυτή.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **30-6-2020 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 307/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεσοβούνου Δ. Εορδαίας»** του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **30-6-2020 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 307/2019

.....
Επ 'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημαρχεύων
Φουρκιώτης Νικόλαος

Τα Μέλη

Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καϊδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος

**Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου**

Χαρακτσής Ιωάννης

Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Τραχανάς Δημήτρης
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Μαυρίδου Μάρθα
Μωυσιάδης Στυλιανός
Τουρτούρης Αθανάσιος
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Παπαχρήστου Αναστάσιος
Χόλμπα Αντωνία
Ανδρονικίδου Ιωάννα