

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 311/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 20-12-2019 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 17:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **26451/16-12-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση 4^{ης} Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «**Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως**» με αριθμό μελέτης 24/2017.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Αντωνιάδης Κυριάκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Τραχανάς Δημήτρης
21. Μπίγγας Στέφανος
22. Κωτσιδης Στέφανος
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος
24. Μαυρίδου Μάρθα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μωυσιάδης Στυλιανός

25. Σολαχίδου Βασιλική
26. Τουρτούρης Αθανάσιος
27. Καραβασίλης Ιωάννης
28. Σπόντης Δημήτριος
29. Σεβαστού Ζαφειρούλα
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος
31. Χόλμπα Αντωνία
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Φούφα , ,Άγιος Χριστόφορος, Γαλάτειας, Φούφα, Εμπόριο ,Ανατολικό καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που όλοι οι παρόντες δέχθηκαν να συζητηθεί έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 25376/11-12-2019 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδεΐας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδεΐας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 24/2017 πρ/σμού κατά της μελέτης 197.270,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 304-2017 ΑΔΣ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ομόρρυθμη εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με την 164/2018 ΑΟΕ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 177594/1-11-2018 εγκριτική απόφαση αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ'αριθ. 28120/27-12-2018 συμφωνητικό ποσού 82.404,52 € με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. 25-4-2019

Δόθηκε 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 25/7/2019 με την **102/2019 ΑΔΣ .**

Δόθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 10/9/2019 με την **189/2019 ΑΔΣ .**

Δόθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 15-12-2019

Με την υπ. αριθμ. 25376/04/12/2019 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά τέσσερις (4) μήνες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την **15-4-2020** διότι για να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της μελέτης θα πρέπει να κλαδευτούν ή κοπούν τα δένδρα που εμποδίζουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης εξωτερικής περιφράξης στην πίσω πλευρά των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει σχεδόν όλες τις εργασίες έργου εκτός από την κατασκευή τμήματος της εξωτερικής περιφράξης των αθλητικών εγκαταστάσεων επί της οδού Γράμμου λόγω των δένδρων που υπάρχουν και εμποδίζουν την εκτέλεση της.

Η παράταση θα δοθεί προκειμένου να εκτελεσθεί η υπολειπόμενη εργασία της μελέτης, αφού προηγουμένως κλαδευτούν ή κοπούν τα δένδρα που εμποδίζουν να επιμετρηθούν οι εργασίες και να εγκριθούν από την υπηρεσία καθώς και για να συνταχθεί ΑΠΕ για τις τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που θα προκύψουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών , με αναθεώρηση μέχρι την **15-04-2020**.

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 311/2019

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «« Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 24/2017 μέχρι την **15-04-2020 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 311/2019

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Πλακεντάς Παναγιώτης

Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καιΐδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Τραχανάς Δημήτρης
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Τουρτούρης Αθανάσιος
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Παπαχρήστου Αναστάσιος
Χόλμπα Αντωνία
Ανδρονικίδου Ιωάννα

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης