

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 29/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 6-2-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστοπετρας Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 29/2017, προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανιδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	
3. Κυριάκος Αντωνιαδης	
4. Δημήτριος Καρακασιδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης	
8. Κων/νος Μιχος	

Το μέλος Α.Τερζοπουλου δήλωσε κώλυμα και στην θέση της κλήθηκε ο αναπ. Κων/νος Μιχος.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί , έθεσε υπόψη των μελών την υπ'αριθμ 183/23-1-2020 εισηγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο: « Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ, αριθμ. μελ. 29/2017, ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Σχετ: 1. το με αριθμ πρωτ 24521/25-11-2019 συμφωνητικό έργου

2. τα άρθρα 145 και 147 του Ν 4412/2016

3. η υπ'αριθμ. 183/7-1-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου

4. Η υπ'αριθμ πρωτ. 245/22-1-2020 (οίκοθεν 1608/22-1-2020) προέγκριση 1^{ης} τροποποίησης νομικής

δέσμευσης (1^η παράταση περαίωσης εργασιών) από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόκειται για το έργο « Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας» του Δήμου Εορδαίας, αριθμ. μελ. 29/2017 προϋπολογισμού κατά την μελέτη 240.000,00 ευρώ, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ'αριθμ 172/27-8-2018 ΑΔΣ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό , αναδείχτηκε η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,35 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης . Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 55/26-6-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στην συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 25-11-2019 το υπ' αριθμόν 24512 συμφωνητικό ποσού 104.770,01 ευρώ(με 24%ΦΠΑ) με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου

εξασφαλίσθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός εξήντα ημερών (60) με πέρασ την 23-01-2020.

Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως, μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλέποντα μηχανικού από την τεχνικής υπηρεσία την 25-11-2019 οπότε και όλα τα σχετικέ με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Ο ανάδοχος με την υπ'αριθμ 183/7-1-2020 αίτησή του ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών τεσσάρων μηνών έως την 23-5-2020 προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες (ασφαλτικά, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση) λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή κατά την περίοδο του χειμώνα.

Σύμφωνα με το αρ 147 του Ν4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω , η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 23-05-2020 με αναθεώρηση.»

Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε στα μέλη να γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας αλλά να μην χορηγηθεί εκ νέου παράταση. Όλα τα μέλη συμφώνησαν σχετικά.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 29/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ. 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. την υπ'αριθμ 183/23-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και η επισυναπτόμενη υπ'αριθμ πρωτ. 245/22-1-2020 (οίκοθεν 1608/22-1-2020) προέγκριση 1^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1^η παράταση περαίωσης εργασιών) από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αποφασίζει

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 183/23-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστοπετρας Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 29/2017, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 23-05-2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν.4412/16, δηλαδή με αναθεώρηση, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασιδης 4. Κων/νος Μιχος 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 7. Δημήτριος Σπόντης