

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 67/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ η υπ'αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 6588/13-3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email)τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανιδης

2. Ζαφειρούλα Σεβαστου

3. Κυριάκος Αντωνιαδης

4. Δημήτριος Καρακασίδης

5. Κοκκινιδης Ευσταθιος

6. Αθηνά Τερζοπουλου

7. Στέφανος Μπιγγας

8. Δημήτριος Σπόντης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
 Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα ανέφερε τα εξής ανέφερε την υπ'αριθμ 4541/28-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Ανάδοχος : “ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ”

Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30.7333.0074)

Προϋπολογισμός : 300.000,00 Ευρώ

Ποσό Σύμβασης : 135.555,56 Ευρώ (με ΦΠΑ)
Αρ. Μελ. : 20/2017

ΣΧΕΤ : 1. Η με Αρ.Πρωτ. οικ.6666/01-4-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004715207 2019-04-02) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 135.555,56 Ευρώ (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/08-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και συγκεκριμένα του άρθρου 147.

3. Η από 24-02-2020 αίτηση για παράταση του Αναδόχου, που πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με Αρ. Πρωτ. 4541/24-2-2020.

Πρόκειται για το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**», με αρ. μελ. 20/2017, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **300.000,00 Ευρώ**.

Με την Αριθμ. 214/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ ΣΑΤΑ με κωδικό Κ.Α. 30.7333.0074 και έγκριση εκτέλεσης του έργου.

Με την Αριθμ. Πρ.-136059/18-9-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Αριθμ. 214/2017 Απόφαση του Δ.Σ. Εορδαίας.

Με την Αριθμ. 143/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Εορδαίας, εγκρίθηκε η μελέτη και συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού – Αποδεικτικό Δημοσίευσης της Απόφασης.

Με την Αριθμ. 204/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου - Αποδεικτικό Δημοσίευσης της Απόφασης.

Με την Αριθμ. 6/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Εορδαίας, εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 30.7333.0074, του Προϋπολογισμού του Δ.Εορδαίας, οικον. Έτους 2018, για το εν λόγω έργο.

Με την Αριθμ. Πρωτ. 2018/2836 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας – εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης 300.000,00€ για το έργο “Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού Δικτύου του Δήμου Εορδαίας.

Με την Αριθμ. 29/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακλήθηκε η 204/2017 Α.Ο.Ε. και καταρτίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου - Αποδεικτικό Δημοσίευσης της Απόφασης.

Με την Αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου (μετά την 1^η Μαρτίου 2018) - Αποδεικτικό Δημοσίευσης της Απόφασης.

Με την Αριθμ. 79/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ακυρώνεται η 143/2017 ΑΟΕ όσο αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκροτείται εκ νέου η Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ – Αποτελέσματα κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

Με το Αριθμ Πρωτ. 11542/24-5-2018 έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής, έγινε ενημέρωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αριθμ. 79/2018 Απόφαση και για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

Με την Αριθμ. **142/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, εγκρίνεται το Πρακτικό ΙΙ, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού Αναδόχου και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, με οριστικό Ανάδοχο την «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ**» και μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,81 %. Τιμή προσφοράς κατά τη δημοπρασία 61,00€/ton.

Με την Αριθμ. Πρωτ. **144930/14-9-2018** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ελέγχθηκε η νομιμότητα της Αριθμ. **142/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση του εν λόγω έργου, την **01^η-4-2019**, με **Αρ.Πρωτ. οικ.6666**, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του κ. Αποστολίδη Παναγιώτη, ως νομίμου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ”

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **109.319,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%**, ήτοι συνολικά **135.555,56 €**, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την **01^η -4-2020**.

Με τη Αριθ.Πρωτ.4541/24-02-2020(δικό μας), Αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**», αναφέροντας τα εξής :“Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση μέχρι 1/8/2020 για το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**», λόγω της μη εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.”

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/08-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” , “Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **01^η - 8 - 2020** με αναθεώρηση."

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας , Κυρ. Αντωνιάδης , Δημ. Σποντης ψήφισαν θετικά με σχετικό email , ο Δημ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε θετικά. Ο Ευσ. Κοκκινίδης ψήφισε θετικά με σχετικό email με την παρατήρηση ότι αντιμετωπίζει αρνητικά τις αιτουμένης παρατάσεις των έργων από τους αναδόχους.

Αριθμ. Απόφ. 67/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. τις διαταξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την υπ'αροισμ 4541/28-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 4541/25-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την 1^η παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ" την **01^η - 8 - 2020** με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1.Ζαφειρούλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Καρακασιδης 4.Αθηνά Τερζοπουλου 5.Στέφανος Μπιγγας 6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 7. Δημήτριος Σπόντης</p>
---	---