

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 101/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 18-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ η υπ'αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8815/11-5-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Δημήτριος Σπόντης
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Κοκκινίδης Ευστάθιος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα , ανέφερε την υπ'αριθμ 8084/27-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ »

Αναδόχου «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.»

Προϋπολογισμού 1.500,000 Ευρώ

Αρ. Μελέτης 15 /2017

ΣΧΕΤ : 1. Το με αρ. πρωτ. 1240/10-4-2020 Έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής (Προέγκριση 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης).

2. Το από 19818/04-10-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

3. Τα άρθρα 145 και 149 του Ν. 4412/2016.

4. Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

5. Η υπ' αριθμό 5169/28-02-2020 αίτηση του αναδόχου.

Πρόκειται για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ » του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2017 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 1.500,000 € ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 9 /29-01-2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. » με

μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,68%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 62/12-7-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 19818/04-10-2019 συμφωνητικό ποσού 574.747,28 € με τον/την Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020». Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός έξι (06) μηνών με πέρασ την 01-04-2020.

Την 28-02-2020 ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 5169 αίτηση για παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έως την 01-07-2020 λόγω έντονων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών της χειμερινής περιόδου .

Σύμφωνα με το 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης «10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.»

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 01-07-2020 αναθεώρηση.»

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασίδης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Αριθμ. Απόφ. 101/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. την υπ'αριθμ 8084/27-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 8084/27-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ** » του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2017, μέχρι την 01-07-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρούλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Καρακασίδης 4.Αθηνά Τερζοπουλου 5.Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης