

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ.102/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 18-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ η υπ'αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8815/11-5-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Δημήτριος Σπόντης
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Κοκκινίδης Ευστάθιος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ'αριθ. 7065/10-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών

για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Αναδόχου: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε »

Προϋπολογισμού: 382.000,00 Ευρώ

Αρ. Μελέτης 17/2018

ΣΧΕΤ : 1. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 21706/25-10-2019 συμφωνητικό του έργου, ποσού 214.796,73 € (με ΦΠΑ)
 2. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθρου 147

4. Η με αριθμό πρωτ. 7065/10-04-2020 αίτηση της Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ για παράταση.

Πρόκειται για το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 22/2017/2018 του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 382.000,00 € ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 283/2018 Α.Ο.Ε. Πτολεμαΐδας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η : **Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε** με ποσοστό έκπτωσης 43,77%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 63/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 225-10-2019 το υπ' αριθμό οικ.7065 συμφωνητικό ποσού 214.796,73€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η

χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΕΑΠ και ΣΑΤΑ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός Έξι μηνών (6) με πέρασ την 24-04-2020.

Με την υπ' αριθμ. 7065/23-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 24-07-2020. Οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση είναι η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα λόγω καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και επιπλέον η λήψη των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω και με δεδομένη την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 24-07-2020 με αναθεώρηση.»

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασίδης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.Τα μέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου & Στ.Μπίγγας με σχετικό email ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 102/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροπ/κε με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύει
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. την υπ' αριθμ. 7065/10-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 7065/10-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αρ.μελ. 17/2018 μέχρι την 24-07-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρούλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Καρακασιδης 4.Αθηνά Τερζοπουλου 5.Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης