

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 104/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 18-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ η υπ' αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8815/11-5-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Δημήτριος Σπόντης
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Κοκκινίδης Ευστάθιος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα , έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ 7616/14-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: 5η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Ανάδοχος: ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Π/Υ: 197.270,00 €

Αρ. Μελέτης: 24/2017

ΣΧΕΤ.:

- Το υπ' αριθμό 28120/27-12-2018 συμφωνητικό έργου
- Άρθρο 147, του Ν. 4412/08-08-2016
- Η υπ' αριθμό 7616/ 07-04-2020 αίτηση του αναδόχου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και σας πληροφορούμε τα εξής:

Πρόκειται για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 24/2017 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 197.270,00€ , η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 304/2017 Α.Δ.Σ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ομόρρυθμη εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με την 164/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 177594/01-11-2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ. 28120/27-12-2018 συμφωνητικό ποσού 82.404,52€ με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι(120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλαδή την 25-04-2019.

Δόθηκε 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 25-07-2018 με την 102/2019 Α.Δ.Σ.

Δόθηκε 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 10-09-2019 με την 189/2019 Α.Δ.Σ.

Δόθηκε 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 15-12-2019 με την 259/2019 Α.Δ.Σ.

Δόθηκε 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 15-04-2020 με την 311/2019 Α.Δ.Σ.

Με την υπ. αριθμ. 7616/07-04-2020 σχετική αίτηση, ο ανάδοχος ζητά τρεισήμισι (3½) μήνες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-07-2020, διότι λόγω της χειμερινής περιόδου που παρήλθε αλλά και λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας του Κορονοϊού δε δύναται να πραγματοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

Άλλωστε για να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης θα πρέπει επίσης να κλαδευτούν ή κοπούν τα δέντρα που εμποδίζουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης εξωτερικής περιφραξης στην πίσω πλευρά των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σχετικά, για τον ανωτέρω αναφερόμενο λόγο, έχουν αποσταλεί από την υπηρεσία μας δύο έγγραφα (αρ.πρωτ. 6037/21-3-2012 & 23121/11-11-2019) προς την Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πρασίνου για ενέργειες τους αλλά έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση και δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει σχεδόν όλες τις εργασίες του έργου εκτός μόνο από την κατασκευή ενός τμήματος της εξωτερικής περιφραξης των αθλητικών εγκαταστάσεων επί της οδού Γράμμου λόγω των δέντρων που υπάρχουν και εμποδίζουν την εκτέλεση της.

Η παράταση θα δοθεί προκειμένου να εκτελεστεί η υπολειπόμενη εργασία της μελέτης, αφού προηγουμένως κλαδευτούν ή κοπούν τα δέντρα που εμποδίζουν, να επιμετρηθούν οι εργασίες και να εγκριθούν από την υπηρεσία καθώς και για να συνταχθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας των Εργασιών(τακτοποιητικός) για τις τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που θα προκύψουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε **«με αναθεώρηση»**, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε **«χωρίς αναθεώρηση»**, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, με αναθεώρηση ,μέχρι την 31-07-2020.»

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ η κ. Αθ. Τερζοπούλου και ο κ. Στ. Μπίγγας συμφώνησαν, εφ' όσον είναι σύμφωνα με το νόμο.

Αριθμ. Απόφ. 104/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. την υπ'αριθμ 7616/14-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 7616/14-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ&ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ » του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 24/2017, μέχρι την 31-07-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρούλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Καρακασιδης 4.Αθηνά Τερζοπουλου 5.Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης