

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ.113/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 19-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	Πρόεδρος
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	Αθηνά Τερζοπουλου
4. Δημήτριος Σπόντης	Δημήτριος Τσεχελίδης
5. Στέφανος Μπιγγας	
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ,για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ 11700/16-6-2020 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών
 για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ »
 Αναδόχου «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.»
 Προϋπολογισμού 1.500,000 Ευρώ
 Αρ. Μελέτης 15 /2017

ΣΧΕΤ : 1. Το με αρ. πρωτ. 1850/12-6-2020 Έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής (Προέγκριση 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης).

2. Το από 19818/04-10-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

3. Τα άρθρα 145 και 149 του Ν. 4412/2016.

4. Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

5. Η υπ' αριθμό 9821/26-5-2020 αίτηση του αναδόχου.

1.Πρόκειται για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ » του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2017 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 1.500,000 € ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ.

αριθμ. 9 /29-01-2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,68%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 62/12-7-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 19818/04-10-2019 συμφωνητικό ποσού 574.747,28 € με τον/την Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020». Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός έξι (06) μηνών με πέρασ την 01-04-2020.

2.Με την υπ'αριθμό 5169/28-2-2020 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 01-07-2020. Με την 101/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας αποφασίστηκε η παράταση εργασιών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

3. Την 26-5-2020 ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ'αριθμό πρωτοκόλλου 9821 αίτηση για παράταση περάτωσης εργασιών έως την 01-08-2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊου.

Σύμφωνα με το 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης «10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.»

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 01-08-2020 με αναθεώρηση.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 113/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. την υπ'αριθμ 11700/16-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αποφάσισε ι

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 11700/16-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ** » του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2017, μέχρι την 01-08-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρούλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Στέφανος Μπιγγας 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης