

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 114/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 19-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστής»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Δημήτριος Ορφανίδης | Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς |
| 2. Ζαφειρούλα Σεβαστου | Πρόεδρος |
| 3. Κυριάκος Αντωνιάδης | Τερζοπούλου Αθηνά |
| 4. Στέφανος Μπιγγας | Τσεχελίδης Δημήτριος |
| 5. Δημήτριος Σπόντης | |
| 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης | |

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο παρελήφθη στην γρ. Ο.Ε. την 19-6-2020 ,για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχ. Υπηρεσιών ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ 11371/12-6-2020 εισήγηση της Δ/σης της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ»

Προϋπολογισμού: 63.000,00 ευρώ

Αρ. Μελέτης: 14/2019

Ανάδοχος: «ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ»

ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθ. πρωτ. 8539/05-05-2020 συμφωνητικό του έργου.

2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016

3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 11371/12-06-2020 αίτηση του αναδόχου.

Πρόκειται για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 14/2019 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 63.000,00 ευρώ, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 242/2019 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε ο «ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 31,00% (τριάντα ένα) επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 48/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την

05-05-2020 το υπ' αριθμό 8539 συμφωνητικό ποσού 43.470,00 με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός σαράντα (40) ημερών με πέρασ την 20-6-2020. Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως, μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 12-5-2020 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11371/12-6-2020 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για σαράντα ημέρες, λόγω της γενικότερης κατάστασης με την πανδημία και τις καθυστερήσεις με την παράδοση υλικών από το εξωτερικό (ξυλεία).

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 30-7-2020 με αναθεώρηση.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 114/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016
3. την υπ' αριθμ 11371/12-6-2020 εισήγηση και αίτηση του αναδόχου
4. το με αρ. πρωτ. 8539/5-5-2020 συμφωνητικό του έργου

Αποφάσίζει

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 11371/12-6-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 14/2019, μέχρι την 30-07-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

| | |
|------------------------|--|
| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Στέφανος Μπιγγας 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης |