

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 203/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 17-9-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 18797/11-9-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9^ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» .

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού	2. Δημήτριος Τσεχελίδης
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	
4. Δημήτριος Σπόντης	
5. Αθηνά Τερζοπούλου	
6. Μπίγγας Στέφανος	
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Δημήτριος Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ 16981/8-9-2020 εισήγησή της Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9^ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»

Αναδόχου: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»

Προϋπολογισμού: 365.000,00 Ευρώ

Αρ. Μελέτης 15/2019

ΣΧΕΤ : 1. Την με αρ. πρωτ. οικ. 10207/29-05-2020 εργολαβική σύμβαση ποσού 196.077,64€ (πλέον ΦΠΑ)

2. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθρου 147

3. Η με αριθμό πρωτ. 7065/10-04-2020 αίτηση της Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ για παράταση.

Πρόκειται για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9^ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2019 του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 365.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 102/2019 Α.Ο.Ε. Πτολεμαΐδας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η : Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 33,39%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 37/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 29-05-2020 το υπ' αριθμό οικ. 10207 συμφωνητικό ποσού 243.136,27€ με το Δήμαρχο Εορδαίας. Η

χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και ΣΑΤΑ Σχολείων. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών μηνών (3) με πέρασ την 28-8-2020.

Με την υπ' αριθμ. 16981/21-08-2020 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 15-01-2021.

Οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση είναι το γεγονός πως διαπιστώθηκαν σημεία στη μελέτη τα οποία είτε δε γινόταν να εφαρμοστούν, είτε γιατί παρουσίαζαν έντονες ελλείψεις και κατά συνέπεια έχρηζαν αλλαγής ή συμπλήρωσης. Το γεγονός αυτό εμπόδισε την αδιάλειπτη ροή των εργασιών έως ότου αποφασιστούν από την Υπηρεσία οι απαραίτητες αλλαγές. Λόγω των ανωτέρω αλλαγών είναι απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ προκειμένου να συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη.

Επιπλέον λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας covid-19 υπάρχει πιθανότητα για ενδεχόμενες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω και με δεδομένη την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 15-01-2021 με αναθεώρηση.»

Το μέλος Αθ. Τερζοπούλου διατύπωσε το ερώτημα, για ποιόν λόγο η εδαφόπλακα δεν ήταν πετυχημένη και γιατί ο υπηρεσιακός παράγοντας δεν έκανε σωστά τη μελέτη, όπως και για το ποιες εργασίες έγιναν και ποιες υπολείπονται.

Το μέλος Στ. Μπίγγας ανέφερε ότι ευθύνη έχουν οι υπηρεσίες και ο μελετητής.

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 203/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροπ/κε με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύει

2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

3. την υπ' αριθμ. 16981/08-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών

Αποφάσιζε ι

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 16981/08-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΠ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2019, μέχρι την 15-01-2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1. Ζαφειρούλα Σεβαστού</p> <p>2. Κυριάκος Αντωνιάδης</p> <p>3. Δημήτριος Σπόντης</p> <p>4. Αθηνά Τερζοπούλου</p> <p>5. Μπίγγας Στέφανος</p> <p>6. Ευστάθιος Κοκκινίδης</p>
---	--