

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 268/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 24^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 4-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύστερα από την αρ. πρωτ. 25475/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β'), της υπ'αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 60249/23-9-2020 καθώς και της υπ'αριθμ. ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης

2. Ζαφειρούλα Σεβαστου

3. Κυριάκος Αντωνιαδης

4. Δημήτριος Καρακασίδης

5. Αθηνά Τερζοπουλου

6. Στέφανος Μπιγγας

7. Δημήτριος Σπόντης

8. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ'αριθμ 23040/25-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου»

Ανάδοχος : Καρβούνης Κωνσταντίνος του Αποστόλου Ε.Δ.Ε.

Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ Κ.Α. 15.7331.0164 με ΑΑΥ 315/3688/13-2-2020

Ποσό Σύμβασης: 18.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελ. : 2/2020

ΣΧΕΤ. : 1. Την αρ.πρωτ. 15807/06-08-2020 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 18.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/08-8-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και συγκεκριμένα του άρθρου 147.

3. Το άρθρο του Ν.4753/2020 (Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων)

4. Η από 03-11-2020 αίτηση για παράταση του Αναδόχου, που πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με Αρ. Πρωτ. 23040/04-11-2020.

Πρόκειται για το έργο «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου» με αρ. μελ. 2/2020, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη

Με την απόφαση 69/2020 (ΑΔΑ:6ΑΘΕΩΡ6-9Δ8) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου» με αρ. μελ. 2/2020 και προϋπολογισμού 18.000,00€ με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΚΗΣΚ σύμφωνα με το αρθ,118 του Ν. 4412/2016.

Με την Απόφαση 345/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός έτους 2020 & με την αρ. 318/2019 Α.Δ.Σ. εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020.

Με την με αρ. 315/3688/2020 ΑΑΥ βεβαιώνεται η ύπαρξη και δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης με ΚΑ 15.7331.0164 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Με την 7/2020 Α.Ο.Ε. συγκροτείται επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων κ.τ.λ. μέσω ΚΗΣΚ.

Με την Απόφαση 402/13548/07-7-2020 Δημάρχου Εορδαίας ανατίθεται απ' ευθείας στον ανάδοχο Καρβούνη Κωνσταντίνο Ε.Δ.Ε. ο οποίος κληρώθηκε σύμφωνα με το από 13-5-2020 «Αποτέλεσμα Ηλεκτρονικής Κλήρωσης», η εκτέλεση του έργου του θέματος.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση του εν λόγω έργου, την 06-8-2020, με αρ. πρωτ. 15807, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Καρβούνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου, ως Αναδόχου.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 14.280,70€ πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι συνολικά 18.000,00€ με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 06^η-11-2020.

Με την αρ. πρωτ. 23040/04-11-2020 (δικό μας), Αίτηση του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση τριών (3) μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου», επικαλούμενος τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας των νέων εργασιών που προκύπτουν και Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 τ.Α'/08-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση» όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του , επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 06^η-02-2021 με αναθεώρηση, λόγω εξακολούθησης της ύπαρξης άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4753/2020 (Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων).»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ.268./2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. την υπ' αριθμ 23040/25-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 23040/25-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου», αρ. μελ. 2/2020, μέχρι την 06^η-02-2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 268 /2020.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

| | |
|--|---|
| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Αθηνά Τερζοπουλου 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης 7. Ευσταθιος Κοκκινιδης |
|--|---|