

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 269/2020

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 24<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 4-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύστερα από την αρ. πρωτ. 25475/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β'), της υπ'αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 60249/23-9-2020 καθώς και της υπ'αριθμ. ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας ».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης

2. Ζαφειρούλα Σεβαστου

3. Κυριάκος Αντωνιαδης

4. Δημήτριος Καρακασίδης

5. Αθηνά Τερζοπουλου

6. Στέφανος Μπιγγας

7. Δημήτριος Σπόντης

8. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
 Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ'αριθμ 23319/23-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας ».

Αναδόχου: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Προϋπολογισμού: 3.200.000,00 Ευρώ

Αρ. Μελ. : 28/2017

ΣΧΕΤ. : 1. Την υπ'αριθμό 21898/21-12-2018 εργολαβική σύμβαση ποσού 1.362.579,38 € (με Φ.Π.Α.) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-8-2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ) » και συγκεκριμένα του άρθρου 147.

3. Η με αρ. πρωτ. 23319/05-11-2020 αίτηση της ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για παράταση.

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας» του Δήμου Εορδαίας, με αρ. μελ. 28/2017, του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.200.000,00 Ευρώ, Η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 283/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά το διαγωνισμό, αναδείχθηκε η «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 57,42%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 21-12-2018 το υπ' αριθμό 27898 συμφωνητικό ποσού 1.098.854,34 € με το Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με πέρασ την 20-12-2020.

Με την υπ' αριθμ. 23319/05-11-2020 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη χώρα, λόγω της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα η επιβολή «lock down» στη χώρα από την 11-03-2020 έως 30-05-2020. Επιπλέον οι καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνταν ακόμη και μετά τη χαλάρωση των μέτρων στις παραδόσεις υλικών και την εργασία των συνεργείων.

Τέλος δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένα διαστήματα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», Παράταση της συνολικής ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση» όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με δεδομένη α) την ιδιαίτερη κατάσταση λόγω εξέλιξης της πανδημίας Covid-19, β) την επικράτηση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος) για την εκτέλεση των εργασιών και γ) την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 20-06-2021 με αναθεώρηση.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.  
Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ.2692020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. την υπ'αριθμ 23319/23-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 23319/23-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας», αρ. μελ. 28/2018, μέχρι την 20-06-2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 269/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ζαφειρούλα Σεβαστου</li><li>2. Κυριάκος Αντωνιαδης</li><li>3. Δημήτριος Καρακασίδης</li><li>4. Αθηνά Τερζοπουλου</li><li>5. Στέφανος Μπιγγας</li><li>6. Δημήτριος Σπόντης</li><li>7. Ευσταθιος Κοκκινιδης</li></ol>