

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 30/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 3-2-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ.1793/29-1-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ' αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Αθίνα Τερζοπούλου
6. Στέφανος Μπιγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Σπύνης Δημητρίου
3. Κοκκινίδης Ευσταθίου

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ.1107/27-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση-Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων».

Αναδόχου: ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.

Προϋπολογισμού: 1.400.000,00€

Αρ. Μελέτης: 22/2017

ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 3936/21-2-2020 συμφωνητικό του έργου, ποσού 503.376,98€(με Φ.Π.Α.)

2. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθρου 147

3. Η με αριθμό πρωτ. 1107/21-1-2021 αίτηση της ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. για παράταση.

Πρόκειται για το έργο: «Ανακαίνιση-Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων» αρ. μελ.22/2017 του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 1.400.000,00€ η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 307/2017 Α.Δ.Σ. Πτολεμαΐδας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 64,04% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 149/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 21-2-2020 το υπ' αριθμ. οικ. 3936 συμφωνητικό ποσού 503.376,98€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η

χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΕΑΠ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός Δώδεκα μηνών (12) με πέρασ την 20-2-2020.

Με την 5513/14-3-2019 Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών ο Ανάδοχος δήλωσε τη διακοπή εργασιών του έργου. Η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. 5513/19-3-2019 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Με την υπ' αριθμ. 175/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως την 20-2-2021.

Με την υπ' αριθμ. 1107/21-1-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, λόγω διακοπής εργασιών έως την 20-2-2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω και με δεδομένο α) την διακοπή εργασιών του έργου και β) την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 20-2-2022 με αναθεώρηση.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 30/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020

2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν

3. την υπ' αριθμ.1107/27-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 1107/27-1-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ανακαίνιση-Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων», αρ. μελ. 22/2017, μέχρι την 20-2-2022 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1. Ζαφειρούλα Σεβαστου</p> <p>2. Κυριάκος Αντωνιαδης</p> <p>3. Δημήτριος Καρακασίδης</p> <p>4. Αθηνά Τερζοπουλου</p> <p>5. Στέφανος Μπιγγας</p>
---	---