

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 51/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 1-3-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 3777/25-2-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ' αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο : « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Άννα Καϊδου
4. Δημήτριος Σπόντης
5. Στέφανος Μπιγγας
6. Κωνσταντίνος Μίχος
7. Ευσταθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Δημητριος Τσεχελιδης

Τα τακτικά μέλη Κυρ. Αντωνιάδης, Δημ Καρακασίδης & Αθ. Τερζοπούλου δήλωσαν κώλυμα και στη θέση τους κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής: Αν. Καϊδου, Δημ Τσεχελίδης & Κων. Μίχος. Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί. Παρών την συνεδρίαση ήταν ο Δ/ντης Τεχ. Υπηρεσιών Γ.Τσακιριδης, με εισήγηση του οποίου συζητείται το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά την 2^η παράταση προθεσμίας του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» και πιο συγκεκριμένα:

«

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο:

«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Ανάδοχος : “ Καρβούνης Κωνσταντίνος του Αποστόλου Ε.Δ.Ε.”
 Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ Κ.Α. 15.7331.0164 με ΑΑΥ315/3688/13-2-2020
 Ποσό Σύμβασης : 18.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
 Αρ. Μελ. : 2/2020

ΣΧΕΤ : 1. Την Αριθμ. Πρωτ. 15807/06-08-2020 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 18.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/08-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και συγκεκριμένα του άρθρου 147.
3. Το άρθρο 29 του Ν.4753/2020 (Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων)
4. Η με Αρ. Πρωτ. (δικό μας) 722/18-1-2021 αίτηση του Αναδόχου για παράταση

Πρόκειται για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» με αρ. μελ. 2/2020, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 18.000,00 Ευρώ.

Με την Απόφαση 69/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΘΕΩΡ6-9Δ8) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου: « ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» αρ. μελ. 2/2020 και προϋπολογισμού 18.000,00€ με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΚΗΣΚ σύμφωνα με το αρθ.118 του Ν.4412/2016.

Με την Απόφαση 345/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός έτους 2020 & με την Αρ. 318/2019 Α.Δ.Σ. εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020.

Με την με Αριθμ. 315/3688/2020 ΑΑΥ βεβαιώνεται η ύπαρξη και δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης με ΚΑ15.7331.0164 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Με την 7/2020 Α.Ο.Ε. συγκροτείται επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π. μέσω ΚΗΣΚ.

Με την Απόφαση 402/13548/07-7-2020 Δημάρχου Εορδαίας ανατίθεται απ'ευθείας στον ανάδοχο Καρβούνη Κωνσταντίνο Ε.Δ.Ε., ο οποίος κληρώθηκε σύμφωνα με το από 13-5-2020 «Αποτέλεσμα Ηλεκτρονικής Κλήρωσης», η εκτέλεση του έργου του θέματος.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση του εν λόγω έργου, την 06^η-8-2020, με Αρ.Πρωτ.15807, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του κ. Καρβούνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου, ως Αναδόχου.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 14.280,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 18.000,00 €, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 06^η-11-2020.

Με την Αριθμ. 268/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου, έως την 06^η-02-2021.

Με τη Αριθ.Πρωτ.722/18-01-2021(δικό μας), Αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση δύο μηνών για την εκτέλεση εργασιών του εν λόγω έργου, αναφέροντας τα εξής :”Παρακαλούμε όπως μου χορηγήσετε παράταση περαίωσης εργασιών 2 μηνών για το έργο: “ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” λόγω κωλυμάτων που προκύπτουν από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, καθώς και λόγω ανάγκης σύνταξης πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).”

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/08-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” , “Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 06^η - 4 - 2021 με αναθεώρηση, λόγω εξακολούθησης της ύπαρξης άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4778/2021(ΦΕΚ 26 Α /19-2-2021 (Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων).»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 51/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. την υπ'αριθμ 722/1-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 722/1-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο:«Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου», αρ. μελ. 2/2020, μέχρι την 06^η - 4 – 2021 με αναθεώρηση, λόγω εξακολούθησης της ύπαρξης άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4778/2021(ΦΕΚ 26 Α /19-2-2021 (Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Άννα Καϊδου 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Κων/νος Μιχος 6. Κοκκινιδης Ευσταθιος