

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 177/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 25-6-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 12936/18-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β' 2233), β) της υπ' αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2^{ου} νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ, αρ. μελέτης 6/2020.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτρης Τσεχελίδης
5. Στέφανος Μπίγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Σπύνης Δημήτρης

Το μέλος κ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Νικ Φουρκιωτή, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. 11931/8-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής :

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο:
«Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας»

Προϋπολογισμού 14.200,00 Ευρώ

Αρ. Μελέτης : 6 / 2020

Ανάδοχος: «ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

- ΣΧΕΤ : 1. Το με αριθ. πρωτ. 7701/13-04-2021 συμφωνητικό έργου.
2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016.
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 11931/03-06-2021 αίτηση του αναδόχου.

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ.6/2020 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 14.200,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 41/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε ο «ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 30,00%, (τριάντα) επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 13-04-2021 το υπ' αριθμό 7701 συμφωνητικό ποσού 9.958,59 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το

χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών (3) μηνών με πέρασ την 12-07-2021.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως, μετά την υπογραφή της σύμβασης οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα. Οι εργασίες καθαίρεσης (κεφαλάρι περίφραξης) έχουν γίνει ήδη.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11931/03-06-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για τρεις μήνες, λόγω της λειτουργίας του νηπιαγωγείου την περίοδο εκτέλεσης του έργου. Λόγω της φύσης των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν (κατασκευή τμήματος περίφραξης - κεφαλάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα) απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών να γίνει μετά την λήξη της σχολικής περιόδου γιατί τίθεται θέμα ασφαλείας των παιδιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-08-2021 με αναθεώρηση».

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 177/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ'αριθμ. 11931/8-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών και την ταυτάριθμη αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υπ'αριθμ 11931/8-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2^{ου} νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ, αρ. μελέτης 6/2020 μέχρι την 31-8-2021 με αναθεώρηση, λόγω της λειτουργίας του νηπιαγωγείου την περίοδο εκτέλεσης του έργου και λόγω της φύσης των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν (κατασκευή τμήματος περίφραξης - κεφαλάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα) απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών να γίνει μετά την λήξη της σχολικής περιόδου γιατί τίθεται θέμα ασφαλείας των παιδιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Σεβαστού Ζαφειρούλα 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Τσεχελίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
---	---