

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 178/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 25-6-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη, με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 12936/18-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β' 2233), β) της υπ' αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτρης Τσεχελίδης
5. Στέφανος Μπίγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Σπώντης Δημήτρης

Το μέλος κ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. 10424/16-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής :

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο:
 « Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Αναδόχου: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Προϋπολογισμού 3.200.000,00 Ευρώ

Αρ. Μελέτης : 28 /2017

ΣΧΕΤ : 1. Την υπ' αριθμό 21898/21-12-2018 εργολαβική σύμβαση ποσού 1.362.579,38€ (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ) Άρθρο 147

3. Η υπ' αριθμό 269/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος

4. Η με αριθμό πρωτ. 10424/19-05-2021 αίτηση της ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για παράταση.

Πρόκειται για το έργο « Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και

στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ.28/2017, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.200.000,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 283/2018 Α.Ο.Ε. Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 57,42%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 21-12-2018 το υπ' αριθμό 27898 συμφωνητικό ποσού 1.098.854,34 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με πέρας την 20-12-2020.

Με την υπ' αριθμ. 269/2020 ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου του θέματος έως την 20-06-2020.

Με την υπ' αριθμ. 10424/19-05-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη χώρα, λόγω της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα η επιβολή «lock down» στη χώρα από την 6-11-2020 έως 03-05-2021. Επιπλέον οι καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνταν ακόμη και μετά τη χαλάρωση των μέτρων στις παραδόσεις υλικών και την εργασία των συνεργείων.

Τέλος δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένα διαστήματα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» παράταση της συνολικής ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω και με δεδομένη α) την ιδιαίτερη κατάσταση λόγω εξέλιξης της πανδημίας covid-19, β) την επικράτηση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος) για την εκτέλεση των εργασιών και γ) την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 20-12-2021 με αναθεώρηση.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα μέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 178/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ' αριθμ. 10424/16-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και την ταυτάριθη αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ 10424/16-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας», προϋπολογισμού 3.200.000,00€, αρ. μελ. 28/2017 μέχρι την 20-12-2021 με αναθεώρηση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη χώρα, λόγω της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα η επιβολή «lock down» στη χώρα από την 6-11-2020 έως 03-05-2021. Επιπλέον οι καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνταν ακόμη και μετά τη χαλάρωση των μέτρων στις παραδόσεις υλικών και την εργασία των συνεργείων και τέλος λόγω δυσμενών καιρικών

συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2021.

.....
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Σεβαστού Ζαφειρούλα 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Τσεχελίδης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	--