

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 324/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 36^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 24936/5-11-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β' 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Δημήτρης Καρακασίδης
4. Κυριάκος Αντωνιάδης
5. Σπύνης Δημητριος
6. Στέφανος Μπίγγας
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 25149/8-11-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τμήματος Προγραμματισμού στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ : « Έγκριση ή μη της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης»

Ιστορικό

Με την υπ' αριθμ.: **96086/14-09-2018 (ΑΔΑ: 6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53)** Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίσθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (**ΠΔΕ**) **2018**, στη **ΣΑΕ 016** δέκα επτά (17) νέων έργων. Μεταξύ αυτών εντάχθηκε και η κατασκευή του έργου με τίτλο : Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης» 2018ΣΕ01600080, συνολικού προϋπολογισμού **138.000,00 ευρώ**.

Συνακόλουθα, ενόψει της εκτέλεσης του έργου με την υπ.αριθμ.: **323/2018 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 9ΩΞΣΩΡ6-Υ2Δ)**, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η έγκριση σχεδίου προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Με το Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/26721/949/119/53/20-01-2020 έγγραφο, απεστάλησαν στην υπηρεσία μας, υπογεγραμμένα αντίγραφα της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης».

Η εν λόγω προγραμματική, που είχε χρονική διάρκεια **τριών (3) μηνών** από την υπογραφή της (**15/01/2020**), εν τέλει δεν εκτελέστηκε, διότι απαιτούνταν η έγκριση κατασκευής του έργου από την Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού, καθότι σύμφωνα με τη μελέτη, υπήρχε παρέκκλιση των όρων δόμησης, λόγω του ύψους της περιφραξης.

Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός μας (18/05/2021) στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στις 24/05/2021, τελικά εγκρίθηκαν οι όροι δόμησης. Συνακόλουθα, την 15/09/2021 εγκρίθηκαν και οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Όπως συνάγεται, μετά την άρση των ως άνω τεχνικών προβλημάτων και δυσχερειών, οι οποίες ήταν αντικειμενικά δύσκολο να αρθούν νωρίτερα, δεδομένων και των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, σήμερα είναι εφικτή η εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Ωστόσο, έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την παρέλευση του χρόνου εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης (τριών μηνών από την υπογραφή της 15/04/2020) και προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκτέλεση του εν λόγω έργου λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αρχική προγραμματική, **προτείνεται η παράταση της προαναφερθείσας προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.**

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 «Διάρκεια Σύμβασης» της προαναφερθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα εκτιμούμε ότι δεν είναι αρκετό για την εκτέλεση του έργου, διότι στην περιοχή μας η διάρκεια της χειμερινής περιόδου είναι μεγάλη, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για έργο το οποίο κατατάσσεται κυρίως στην κατηγορία των χωματουργικών εργασιών.

Εκτιμάται ότι η διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να είναι **έξι (6) τουλάχιστον μήνες**, χρόνος ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη για την παράταση και τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ενώ η διάρκεια της Προγραμματικής πρέπει να παραταθεί κατά δώδεκα (12) μήνες. Για τον λόγο αυτό θα υποβληθεί σχετικό αίτημα για παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης το οποίο θα αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Λήψη απόφασης

Εξ όλων όσων εκτέθηκαν, **εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης», κατά δώδεκα (12) μήνες.»**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 324/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010

2. την υπ'αριθμ. 25149/8-11-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τμήματος Προγραμματισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης», κατά δώδεκα (12) μήνες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 324/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>1. Δημήτριος Καρακασίδης</p> <p>2. Ζαφειρούλα Σεβαστου</p> <p>3. Κυριάκος Αντωνιάδης</p> <p>4. Δημήτριος Σπόντης</p> <p>5. Στέφανος Μπιγγας</p> <p>6. Ευσταθιος Κοκκινιδης</p>
---	--

