

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 356/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο : « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπόντης Δημήτριος
5. Δημήτρης Καρακασίδης
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Στέφανος Μπίγγας

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 25852/16-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**ΘΕΜΑ :** Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών

για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Αναδόχου: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Προϋπολογισμού: 3.200.000,00 Ευρώ

Αρ. Μελέτης 28/2017

- ΣΧΕΤ :
1. Την υπ' αριθμό. 21898/21-12-2018 εργολαβική σύμβαση ποσού 1.362.579,38 € (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
  2. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup> /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε) Άρθρο 147
  3. Η υπ αριθμ. 269/2020 και 178/2021 Α.Ο.Ε περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος
  4. Η με αριθμό πρωτ. 25852/15-11-2021 αίτηση της ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε για παράταση.

Πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 28/2017 του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.200.000,00 € ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 283/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 57,42%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 21-12-2018 το υπ' αριθμό 27898 συμφωνητικό ποσού 1.098.854,34€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με πέρασ την 20-12-2020.

Με την υπ αριθμ. 269/2020 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος έως την 20-06-2021.

Με την υπ αριθμ. 178/2021 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος έως την 20-12-2021.

Με την υπ' αριθμ. 25852/15-11-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη χώρα, λόγω της πανδημίας.

Επίσης δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση κάποιων εργασιών καθώς έπρεπε να εγκριθεί ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ (συμπληρωματική σύμβαση).

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», «Παράταση της συνολικής ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω και με δεδομένη α) την ιδιαίτερη κατάσταση λόγω εξέλιξης της πανδημίας Covid-19, β) την επικράτηση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος) για την εκτέλεση των εργασιών και γ) την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 20-06-2022 με αναθεώρηση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής παραλαβής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω.

Αριθμ. Απόφ. 356/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ' αριθμ 25852/16-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ. 25852/16-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 28/2017, με αναθεώρηση μέχρι την 20-06-2022, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 356/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ζαφειρούλα Σεβαστου</li> <li>2. Κυριάκος Αντωνιάδης</li> <li>3. Δημήτριος Σπόντης</li> <li>4. Δημήτριος Καρακασιδης</li> <li>5. Ευστάθιος Κοκκινιδης</li> </ol>
---	--