

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 80/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 2-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, όπως ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....
 Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου ' ' Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα ' ' , αρ μελ 23/2016.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Ζαμανίδης, Πρόεδρος
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης
3. Καϊδης Αποστολος
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος
5. Ιορδανιδης Φωτιος
6. Μπίγγας Στεφανος
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
8. Γεώργιος Καραίσκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κοκκινίδης

.....
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, Δήμαρχος Δήμου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα ανέφερε ότι με την υπ'αριθμ 150/2016 ΑΔΣ, αποφασίσθηκε η τροπ/ση του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 ύστερα από την αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2015. Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο: <<Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα>>, προϋπολογισμού 4.773,18 ευρώ με το ΦΠΑ., σύμφωνα με την υπ'αριθμ 23/2016 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγγράφηκε πίστωση ύψους 6.900,00 στον ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016.

Με την υπ'αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε ψηφίστηκε πίστωση 4.773,18 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου ' ' Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα ' ', ενώ εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή, αρ. μελέτης 23/2016 & ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ιωακείμιδη Σπυριδών του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα με ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 042822384, ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας. Το έργο έπρεπε να εκτελεστεί μέχρι την 31-12-2016.

Λόγω της χειμερινής περιόδου και του παγετού που επικρατεί, δεν ήταν δυνατή η περαίωση του έργου έως 31-12-2016.

Ως εκ τούτου με την υπ'αριθμ 46659/27-12-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου, του δόθηκε παράταση έως τις 30-04-2017 με την υπ'αριθμ 210/2016 ΑΟΕ.

Με την υπ'αριθμ 8/2017 ΑΟΕ ψηφίστηκε πίστωση ποσού 4.773,18 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015, από τον Κ.Α 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Από την Οικονομική υπηρεσία έγινε δέσμευση του ποσού από τον Κ.Α 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετ. η ΑΑΥ με αρ. 239 και αρ. πρωτ 6011/2017 με α/α καταχώρησης 1 στο Μητρώο δεσμεύσεων)

Λόγω της παρατεταμένης χειμερινής περιόδου και των χαμηλών θερμοκρασιών, ο ανάδοχος επανήλθε καταθέτοντας νέο αίτημα για παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου και με την υπ'αριθμ 12704/25-04-2017 αίτησή του ζητά παράταση εκτέλεσης εργασιών για ένα (1) μήνα, ήτοι έως τις 30-05-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την παράταση περαίωσης του εν λόγω έργου, λόγω καιρικών συνθηκών (παγετού) κατά την χειμερινή περίοδο.

Αριθμ. απόφ. 80/2017

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010

4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. την υπ' αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε
6. την υπ' αριθμ 210/2016 Α.Ο.Ε
7. την υπ' αριθμ 8/2017 Α.Ο.Ε
6. το υπ' αριθμ 45777/16-12-2016 συμφωνητικό
7. την υπ' αριθμ 12704/25-04-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως τις 30-05-2017

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Την παράταση εκτέλεσης του έργου ' ' Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκά ' ' , έως τις 30-05-2017, από τον ανάδοχο Ιωακείμιδη Σπυρίδων του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα με ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 042822384, ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2017.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Σάββας Ζαμανίδης	Τσοκτουριδης Ιωαννης Θεοδοσιαδης Γεωργιος Καιδης Αποστολος Ιορδανιδης Φωτιος Σοφοκλης Σιδηροπουλος Μπίγγας Στεφανος Καραϊσκος Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ