

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 189/2019

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 30-7-2019 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **14662/ 24-7-2019** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση - Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δημήτρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017.  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κων/νος
- 5 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 6 Αριστερίδης Ιωάννης
- 7 Χαιτίδης Γεώργιος
- 8 Κύρκα Μαρία
- 9 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 10 Κάλφας Γεώργιος
- 11 Παπάς Ευθύμιος
- 12 Μπίγγας Στέφανος
- 13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Μίχος Κωνσταντίνος
- 16 Καραϊσκος Γεώργιος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσιος Μιχαήλ
- 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 3 Κασιδης Ευστάθιος
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 9 Σπενδαμίδης Γεώργιος
10. Κοκκινίδης Γεώργιος
- 11 Βρυζίδου Παρασκευή
- 12 Ανδρεάδης Κων/νος
- 13 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 14 Ζαραφίδης Δημήτριος
- 15 Ασπράγκαθος Ιωάννης

- 17 Απαζίδου Σοφία  
18 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεών  
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης**  
.....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο της κ. Ιορδανίδη Φώτης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 12494/27-6-2019 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήματος έργων που αφορά την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « Βελτίωση - Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας, Δήμητρας και Αργυροπόλεως το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο έργου « Βελτίωση - Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας, Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 24/2017 πρ/σμού κατά της μελέτης 197.270,00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 304-2017 ΑΔΣ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ομόρρυθμη εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με την 164/2018 ΑΟΕ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 177594/1-11-2018 εγκριτική απόφαση αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθ. 28120/27-12-2018 συμφωνητικό ποσού 82.404,52 € με το Δήμαρχο Εορδαίας με

συμβατική προθεσμία περαιώσης 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. 25-4-2019

Δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 25/7/2019 με την **102/2019 ΑΔΣ**.

Με την υπ.αριθμ. 12494/25-6-2019 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά **σαράντα επτά (47) ημέρες** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την **10-9-2019** διότι, οι δυσμενής καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες καθώς και σοβαροί λόγοι προβλημάτων υγείας του δην του επέτρεψαν να εκτελέσει όλες τις εργασίες.

Σημειώνεται μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει τις εξής εργασίες.

- . Καθαίρεση περιφράξεων των γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5στις οδούς Χαλδείας και Αργυρουπόλεως

- . Αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου του γηπέδου 5x5 στην οδό Αργυρουπόλεως

- . Μέρος των επιχρισμάτων στις κερκίδες του γηπέδου επί της οδού Γράμμου.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες της μελέτης, ο εργολάβος ζητά με την αίτηση του παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την **10-9-2019**.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών , με αναθεώρηση μέχρι την **10-9-2019**

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 189/2019**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «« Βελτίωση - Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας , Δήμητρας και Αργυροπόλεως » του Δήμου Εορδαιίας με αριθμό μελέτης 24/2017 μέχρι την 10-9-2019 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 189 /2019**

.....  
*Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δημαρχεύων*

*Τα Μέλη*

**Ιωάννης Αριστεριδης**

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Πολυχρονίδης Κων/νος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 6 . Χαιτίδης Γεώργιος
7. Κύρκα Μαρία
8. Αριστεριδης Ιωάννης
9. Κάλφας Γεώργιος
10. Παπάς Ευθύμιος
11. Παπαιοκονόμου Παντελής
12. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
13. Τσολακίδης Ισαάκ
- 14 Μπίγγας Στέφανος
15. Καραϊσκος Γεώργιος
16. Μίχος Κωνσταντίνος
17. Απαζίδου Σοφία
18. Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

