

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 115/2020

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 19-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδιών χαρών του Δήμου Εορδαίας» (ομάδα α' & β')

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου	Πρόεδρος
3. Κυριάκος Αντωνιαδης	Αθηνά Τερζοπουλου
4. Δημήτριος Σπόντης	Δημητριος Τσεχελίδης
5. Στέφανος Μπιγγας	
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ,για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των μελών το από 18-6-2020 έγγραφο της Δ/σης Οικ. Υπηρεσιών , με το οποίο μας διαβιβάζεται το υπ' αριθμ 11864/18-6-2020 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, με θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδιών χαρών του Δήμου Εορδαίας» (ομάδα α' & β') , στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα την Πέμπτη 18-6-2020 συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής προμηθειών με συμβατική αξία άνω των 2.500,00€ που συγκροτήθηκε με την 330/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:

- 1) Κυριμιλίδης Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου ως Πρόεδρος
- 2) Μαριοράκη Σοφία , υπάλληλος του Δήμου ως αναπληρωματικό μέλος
- 3) Πηλίδου Δέσποινα , υπάλληλος του Δήμου ως αναπληρωματικό μέλος

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 " Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 206 παρ.1,2,3 και 4.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 23361/2-11-2018 διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 18PROC003941344) για την προμήθεια « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας » και ιδίως την παράγραφο 6.1.1. σύμφωνα με την οποία : «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως τοποθετημένα σε **180 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν **αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών** επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Εορδαίας δε διαθέτει χώρους αποθήκευσης του εξοπλισμού, η προμήθεια και εγκατάσταση του θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Τα προς προμήθεια είδη θα εγκαθίστανται στην τελική τους θέση στα σημεία που θα υποδείξει η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.»

3. Τις συμβάσεις προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 18362/17-9-2019 με τον ανάδοχο ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΟΜΑΔΑ Α) και 18430/17-9-2019 με τον ανάδοχο ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΟΜΑΔΑ Β) καθώς και τις τροποποιητικές αυτών με αριθμ. 6387/12-3-2020 και 6774/16-3-2020 αντίστοιχα .
4. Τις αιτήσεις των αναδόχων για παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών :
  - Της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με αριθμ. πρωτ. 9989/27-5-2020 , με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) μέχρι 12-9-2020
  - Της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 11805/17-6-2020, με την οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Β-ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) μέχρι 7-8-2020
5. Την με αριθμ. 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας», σύμφωνα με την οποία η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών παρατείνεται μέχρι την 24-07-2020.
6. Το γεγονός ότι έχει δοθεί ήδη παράταση των εν λόγω συμβάσεων αλλά το χρονικό διάστημα της συνολικής παράτασης είναι **μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016) και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

#### ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης **18362/17-9-2019** (προμήθεια **ΟΜΑΔΑΣ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**) μέχρι την **7-8-2020** και την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης **18430/17-9-2019** (προμήθεια **ΟΜΑΔΑΣ Β-ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**) μέχρι την **7-8-2020** , σύμφωνα με το άρθρο 2 των αναφερομένων συμβάσεων και την διακήρυξη 23361/2-11-2018. Επιπλέον επειδή οι συγκεκριμένες παρατάσεις ζητούνται για λόγους που αφορούν την προετοιμασία των παιδικών χαρών η οποία καθιστά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, προτείνουμε να μην επιβληθούν κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 115/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. τις προαναφερόμενες αιτήσεις των αναδόχων
4. το υπ'αριθμ 11864/18-6-2020 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών

Αποφάσισε ι

1. Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ. 11864/18-6-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, με θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδιών χαρών του Δήμου Εορδαίας» (ομάδα α' & β'), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

2. Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης **18362/17-9-2019** (προμήθεια **ΟΜΑΔΑΣ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**) μέχρι την **7-8-2020** και την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης **18430/17-9-2019** (προμήθεια **ΟΜΑΔΑΣ Β-ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**) μέχρι την **7-8-2020**, σύμφωνα με το άρθρο 2 των αναφερομένων συμβάσεων και την διακήρυξη 23361/2-11-2018. Επιπλέον επειδή οι συγκεκριμένες παρατάσεις ζητούνται για λόγους που αφορούν την προετοιμασία των χώρων των παιδικών χαρών η οποία καθιστά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 115/2020.

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Στέφανος Μπιγγας 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------