

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ.104/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 9-6-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, όπως ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 18737/1-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης σχετικής με το υπ'αριθμ 18654/1-6-2017 αίτημα του αναδόχου του έργου : «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων Τ.Κ.Περδικκα», για παράταση εκτέλεσης εργασιών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Ζαμανιδης
2. Ιορδανιδης Φωτιος
3. Καϊδης Αποστολος
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης
6. Καραϊσκος Γεωργιος
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Μπιγγας Στέφανος
2. Κοκκινιδης Γεωργιος

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαμανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών ότι με την υπ'αριθμ 150/2016 ΑΔΣ, αποφασίσθηκε η τροπ/ση του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 ύστερα από την αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2015. Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων Τ.Κ.Περδικκα», προϋπολογισμού 4.773,18 ευρώ με το ΦΠΑ., σύμφωνα με την υπ'αριθμ 23/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγγράφηκε πίστωση ύψους 6.900,00 στον ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016.

Με την υπ'αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε ψηφίστηκε πίστωση 4.773,18 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου ' ' Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων Τ.Κ.Περδικκα ' ', ενώ εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή, αρ. μελέτης 23/2016 & ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ιωακείμιδη Σπυριδων του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα με ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 042822384, ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας.

Το έργο έπρεπε να εκτελεστεί μέχρι την 31-12-2016 όμως λόγω της χειμερινής περιόδου και του παγετού, δεν ήταν δυνατή η περαίωση του έργου και με τις υπ'αριθμ 210/2016 & 80/2017 ΑΟΕ δόθηκε παράταση ύστερα από σχετικές αιτήσεις του αναδόχου.

Με την υπ'αριθμ 8/2017 ΑΟΕ ψηφίστηκε πίστωση ποσού 4.773,18 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015, από τον Κ.Α 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Από την Οικονομική υπηρεσία έγινε δέσμευση του ποσού από τον Κ.Α 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετ. η ΑΑΥ με αρ. 239 και αρ. πρωτ 6011/2017 με α/α καταχώρησης 1 στο Μητρώο δεσμεύσεων)

Ο ανάδοχος με την από 31-5-2017 αίτησή του (αρ πρωτ 18654/1-6-2017 δικό μας), ζητά να του χορηγηθεί παράταση της εκτέλεσης εργασιών του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών, έως τις 31-7-2017.

Υστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 104/2017

Η Οικονομική Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. την υπ'αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε

6. τις υπ' αριθμ 210/2016 & 80/2017 Α.Ο.Ε
7. την υπ' αριθμ 8/2017 Α.Ο.Ε
6. το υπ' αριθμ 45777/16-12-2016 συμφωνητικό
7. την από 31-5-2017(αρ πρωτ 18654/1-6-2017 δικό μας) αίτηση του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως τις 31-7-2017

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Την παράταση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα», έως τις 31-07-2017, από τον ανάδοχο Ιωακειμιδη Σπυριδων του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα με ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 042822384, ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2017.

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σάββας Ζαμανίδης	ΤΑ ΜΕΛΗ Ιορδανίδης Φωτιος Καΐδης Αποστολος Θεοδοσιαδης Γεωργιος Τσοκτουριδης Ιωαννης Σιδηροπουλος Σοφοκλης Καραϊσκος Γεωργιος
--------------------------------	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ