

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 72/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-4-2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **9085/20-4-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κασιδης Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 8 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 9 Χαιτίδης Γεώργιος
- 10 Αριστερίδης Ιωάννης
- 11 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ανδρεάδης Κων/νος
- 16 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 17 Μπίγγας Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Παπάς Ευθύμιος
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 Βρυζίδου Παρασκευή
- 10 Ζαραφίδης Δημήτρης

- 18 Καραίσκος Γεώργιος
- 19 Μίχος Κωνσταντίνος
- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Μπογδάνη Καλλιρρόη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ » η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 8575/11-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαιας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 5/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 312.500,00 € .

Με την υπ. αριθμ. **99/2016 ΑΔΣ** αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και ψηφίστηκε πίστωση 310.000,00€ για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης του έργου στον Κ.Α. 30.7333.0069.

Με την υπ.αριθμ. **120/2016 ΑΔΣ** ενισχύθηκε ο ως άνω Κ.Α. κατά 2.500,00€.

Με την υπ. αριθμ. **115/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας ,καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου προς εκτέλεση του εν λόγω έργου και με την αριθμ. 180/2016 ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου, όπου ανακηρύχθηκε μειοδότης (Ανάδοχος) ο Νικολαΐδης Στυλιανός , με ποσοστό έκπτωσης **67%**.

Με τις αριθμ. 188198/2-12-2016 , 110484/27-7-2016 εγκριτικές Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας , ελέγχθηκε η νομιμότητα των παραπάνω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση την 23-2-2017, του εν λόγω έργου, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Ανάδοχου , Νικολαΐδη Β . Στυλιανού.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **83.165.32€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 103.124,99€** με χρονική περίοδο αποπεράτωσης του έργου εξήντα ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την **24-4-2017**.

Με την υπ.αριθμ. **314/2017 Απόφαση** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την **31-12-2017**.

Με την αριθ. Πρωτ. 46981/18-12-2017 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ο Ανάδοχος αιτείται τη διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.Με την αριθ. Πρωτ. 46981/18-12-2017 Αποφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας έγινε η αποδοχή της ανωτέρω ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου από τις 18-12-2017

Με την 314/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την 31-3-2018.

Με την από 22-2-2018 αίτηση του ο Ανάδοχος αιτείται την άρση της διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου , δεδομένου ότι εξέλειψαν οι λόγοι (πληρωμή 1^{ου} λογαριασμού).

Με την αριθ. Πρωτ. 4871/23-2-2018 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας έγινε άρση διακοπής εργασιών για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ από τις 9-2-2018 και δόθηκε εντολή για την επανεκκίνηση και συνέχιση εργασιών από τον Ανάδοχο .

Με την 62/2018 ΑΔΣ (στην παρούσα συνεδρίαση δόθηκε παράταση έως την 31-7-2018)

Ο παρών ΑΠΕ με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται να συμπεριλάβει :

Α) αύξηση της ποσότητας ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτομίγματος κατά 189,53 τόνους γιατί κρίθηκε απαραίτητη για την αρτιότητα του έργου και

Β) Την κατασκευή πέντε φρεατίων υδροσυλλογής στο δρόμο Κοραή τα οποία προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου γιατί κρίθηκαν απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών εξαντλείται από τη χρήση των απροβλέπων.

Ο εν λόγω ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο όσο αφορά στην αξία των εργασιών Η διαφορά 0,01 € προέκυψε λόγω λογιστικού λάθους στο ΦΠΑ της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ €
Δαπάνη εργασιών	61.198,48	67225,30
ΓΕ & ΟΕ 18%	11.015,73	12.100,55
Σύνολο 1	72.214,21	79.325,85
Απρόβλεπτα 15%	10.832,13	3720,49
Σύνολο 2	83.046,34	83.046,34
Αναθεώρηση	118,98	118,98
Σύνολο Δαπάνης	83.165,32	83.165,32
ΦΠΑ	19.959,67	19.959,68
Δαπάνη έργου με ΦΠΑ	103.124,99	103.125,00

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 72/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω έργο καθώς και το ΠΚΤΜΝΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του Έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ με αριθμό μελέτης 5/2016 όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας.

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε η ΔΣ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη και Τσολακίδης Ισαάκ

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 72/2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

*Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης*

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κατσιδης Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7. Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος
9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαοικονόμου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
16. Ασπράγκαθος Ιωάννης
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου