

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 80/2020

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( σχετ η υπ'αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 6588/13-3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Κοκκινίδης Ευσταθιος
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας
8. Δημήτριος Σπόντης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
 Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα ανέφερε, το υπ'αριθμ 6770/16-3-2020 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών , με το οποίο μας υποβάλλει για έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας καθώς και την σχετική Τεχνική –Αιτιολογική Έκθεση , τονίζοντας ότι ο πάρων ΑΠΕ έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβασης και είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που θέτει το αρ 156 του ν 4412/2016 , πιο συγκεκριμένα:

#### ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»**

#### Γενικά Στοιχεία

- Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 300.000,00 €
- Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 135.555,56 €
- Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 135.555,56 €
- Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30.7333.0074)

- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε η **01/04/2020** και έγινε αίτηση από τον ανάδοχο του έργου για 1<sup>η</sup> παράταση έως **01/08/2020**.

#### ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των : Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α'), Ν.4070/12(Φ.Ε.Κ.82Α'), Ν.3669/08(Φ.Ε.Κ.116Α'), Ν.3481(Φ.Ε.Κ.162Α'), Ν.3263/04(Φ.Ε.Κ.179Α'), Ν.2940/01(Φ.Ε.Κ.180Α'), Ν.2229/94(Φ.Ε.Κ.138Α'), Ν.1418 (Φ.Ε.Κ.23Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του παραπάνω έργου χρειάσθηκε να συνταχθεί ο παρών 1ος ΑΠΕ προκειμένου να καλύψει, με τη χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την αύξηση της απαραίτητης ποσότητας εργασίας της μελέτης που προέκυψε κατά την εκτέλεση για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του, όπως επίσης και την κάλυψη της απολογιστικής δαπάνης διαχείρισης αποβλήτων.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε παρουσιάζει **ισοζύγιο** σε σχέση με την σύμβαση, δηλαδή **135.555,56 € με Φ.Π.Α.**

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

- 1) Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις **21/06/2018**.
- 2) Με την υπ' αριθμ. **142/03-09-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: "Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας", αρ μελ. 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ, στον οριστικό Ανάδοχο «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ».
- 3) Με την υπ' αριθμ. **144930/14-09-2018** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.
- 4) Η τιμή μονάδας της προσφοράς της Εργοληπτικής Εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε", ως πρώτου μειοδότη είναι **61,0€/τόνο**.
- 5) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την **01-04-2019** για ποσό **135.555,56€** στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.
- 6) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι **δώδεκα (12) μήνες** και λήγει στις **01-04-2020**.
- 7) Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 109.319,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (135.555,56€ με Φ.Π.Α. 24%) **υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη**.

Το έργο αφορά στην επισκευή των δρόμων του Δήμου Εορδαίας, στα σημεία που παρουσιάζουν φθορές, με ασφαλτικό μίγμα, τύπου ΑΣ 12,5, που παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος με ασφαλτικό διάλυμα και θραυστά αδρανή υλικά λατομείου. Οι εργασίες που γίνονται είναι :

- α) Εντοπισμός των κατεστραμμένων τμημάτων των δρόμων,
- β) Ασφαλτοκοπή του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στα κρίσιμα σημεία, διάνοιξη των λάκκων σε βάθος 0,05μ. και καθαρισμός τους, η κατακόρυφωση των παρειών, αποκόμιση των αχρήστων υλικών στη Μονάδα Διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων), που υπάρχει στην περιοχή, συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων και τυχόν εξυγίανση της βάσης με κατάλληλο υλικό, όπου αυτό απαιτείται
- γ) Ασφαλική προεπάλειψη του πυθμένα και των παρειών με ασφαλτικό διάλυμα.
- δ) Μεταφορά επί τόπου του έργου του ασφαλτομίγματος, η διάστρωση και συμπύκνωση αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

**Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση της ποσότητας για την επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτικό μίγμα, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί σε προγενέστερο στάδιο καθώς πρόκειται για έργο συντήρησης, είναι δύσκολη η προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από την μελέτη. Επίσης προβλέφθηκε δαπάνη για την κάλυψη των απολογιστικών διαχείρισης αποβλήτων η οποία υπολογίσθηκε από τα παραστατικά τιμολόγια που προσκόμισε ο ανάδοχος από την εταιρεία ανακύκλωσης.**

Η αύξηση της ποσότητας εργασίας καθώς και η απολογιστική δαπάνη παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση, καθώς και στην προμέτρηση που επισυνάπτεται.

Αναλυτικότερα:

**Α.Τ.-1:** Σχετικά με την εργασία: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δια ασφαλτικού μίγματος», επέρχεται αύξηση της σχετικής ποσότητας κατά **177,38 τόνους**, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

**Απολογιστική δαπάνη διαχείρισης αποβλήτων :** Υπολογίσθηκε από τα παραστατικά τιμολόγια που προσκόμισε ο ανάδοχος από την εταιρεία ανακύκλωσης (Αριθμός τιμολογίων : 777-1016-1414-1524-1784-2212)

### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχική Σύμβαση	1 ος Α.Π.Ε.
1	<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>95.013,60</b>	<b>107.781,41</b>
2	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	<b>14.252,04</b>	<b>0,22</b>
3	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>109.265,64</b>	<b>107.781,63</b>
4	<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>53,36</b>	<b>53,36</b>
5	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ</b>	<b>-</b>	<b>1.484,01</b>
6	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>109.319,00</b>	<b>109.319,00</b>
7	<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>26.236,56</b>	<b>26.236,56</b>
8	<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>135.555,56</b>	<b>135.555,56</b>

Όλα τα παραπάνω προβλήματα που αναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά τη φάση της κατασκευής. Κάποια από αυτά δεν προσμετρήθηκαν εκ των προτέρων, αλλά και δεν προϋπολογίσθηκαν επακριβώς.

**Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ,**

**Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης.**

**Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε»**

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας , Κυρ. Αντωνιάδης , Δημ. Σποντης & Ευσ. Κοκκινίδης ψήφισαν θετικά με σχετικό email , ο Δημ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε θετικά

Αριθμ. Απόφ. 80/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχουν
3. το υπ'αριθμ 6770/16-3-2020 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2020.

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ζαφειρούλα Σεβαστου</li><li>2. Κυριάκος Αντωνιαδης</li><li>3. Δημήτριος Καρακασιδης</li><li>4. Αθηνά Τερζοπουλου</li><li>5. Στέφανος Μπιγγας</li><li>6. Κοκκινίδης Ευσταθιος</li><li>7. Δημήτριος Σπόντης</li></ol>