

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 139/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 6-7-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 12889/30-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Κυριάκος Αντωνιάδης	2. Ευστάθιος Κοκκινίδης
3. Δημήτριος Τσεχελίδης	3. Ζαφειρούλα Σεβαστου
4. Δημήτριος Σπόντης	
5. Αθηνά Τερζοπουλου	
6. Στέφανος Μπιγγας	

Το μέλος Δημ Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Το μέλος Δημ . Τσεχελίδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 12742/29-6-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας κοινοποιούνται η αιτιολογική έκθεση 2^{ου} ΑΠΕ, σώμα 2^{ΟΥ} ΑΠΕ , η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, η υπ' αριθμ 11922/19-6-2020 γνωμοδότηση της ΕΥΔ , προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση ή μη του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	3.181.209,68	763.490,32	3.944.700,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.437.758,38	345.062,01	1.782.820,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	54,80%		
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τοπικός Πόρος		

Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18.00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.437.758,37
--	--------------

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.437.758,38
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	1.782.820,39
Στοιχεία Προτεινόμενης Σύμβασης (με 2 ^ο Α.Π.Ε.)	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18.00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.437.758,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.437.758,38
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	1.782.820,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η με αριθμ. 11/2013 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό Π/Υ μελέτης 3.181.209,68 € χωρίς ΦΠΑ 3.944.700,00 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 126/02-05-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η απόδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με συνολικό προϋπολογισμό 3.997.517,65 € στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020».

Με την υπ' αριθμ. 65/30-04-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου και με την 44/16-03-2018 έγινε η έγκριση όρων της διακήρυξης.

Με την υπ' αριθμ. 10315/08-05-2018 προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου διενεργήθηκε η δημοπρασία με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 01-06-2018 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 07-06-2018. Μεταξύ των άλλων υπέβαλε προσφορά και η ανάδοχος κοινοπραξία «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,80 %. Με την υπ' αριθμ. 104/09-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 151/25-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΡΞΩΡ6-ΝΑ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμό 163238/11-10-2018 (ΑΔΑ:60ΨΡΟΡ1Γ-3ΘΧ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Την 02-01-2019 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμό 59 συμφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού 09-01-2019 (όπως προβλέπεται στο συμφωνητικό). Η ημερομηνία περαίωσης είναι η 24-08-2020.

Με την υπ' αριθμ. 4322/16-12-2019 δόθηκε η προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΠΔΜ για τον 1ο Α.Π.Ε. Με την υπ' αριθ. 26682/17-12-2019 έγινε η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κοζάνης για τον 1ο ΑΠΕ. Με την υπ. αριθμ. απόφ. 339/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για το έργο. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβαση προέκυψε η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών και η συμβατοποίηση έξι νέων εργασιών.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οφείλεται κυρίως σε μικροαποκλίσεις από την αρχική μελέτη αλλά και προμετρητικά σφάλματα όπως επιμετρήθηκαν αναλυτικά και εγκρίθηκαν.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, των συμβατικών τευχών της μελέτης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει την αύξηση ποσοτήτων ορισμένων εργασιών ή την τακτοποίηση ποσοτήτων άλλων εργασιών που είτε καταργήθηκαν είτε υπερεκτιμήθηκαν στο στάδιο της μελέτης, οι οποίες αν και δόθηκε η δέουσα προσοχή κατά την προσέγγιση του φυσικού αντικείμενου της μελέτης δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός - υπολογισμός αυτών.

Αυξομείωση ποσοτήτων - νέες εργασίες

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα στον παρόντα 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών παρουσιάστηκε η ανάγκη συμβατοποίησης έξι νέων εργασιών και η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η ανάγκη συμβατοποίησης των εξής νέων εργασιών:

2ΝΤ 1 "Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα", η ποσότητα υπολογίζεται από τις ποσότητες της εγκεκριμένης προμέτρησης της μελέτης και συγκεκριμένα από τα Α.Τ. 6.3, 6.4, 6.9.

2ΝΤ 2 "Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, επενδεδυμένος, διαμ. έως Φ 18mm", η ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προμέτρηση.

2ΝΤ 3 "Παροχή θέρμανσης (προσαγωγή και επιστροφή) σε συλλέκτες ορειχάλκινους 1 ¼" με έξοδο ½", η ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προμέτρηση.

2ΝΤ 4 "Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, για μόνωση σωληνώσεων από 1" έως 2", η ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προμέτρηση.

2ΝΤ 5 "Εξάρτημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα τυποποιημένο, για κάλυψη οπών δικτύου λήψης-απόρριψης", η ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προμέτρηση.

2ΝΤ 6 "Εξάρτημα σίγασης (ηχοπαγίδα)", η ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προμέτρηση.

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 1.2 0,00 € 1.3 0,00 € 1.4 0,00 € 1.5 0,00 € 1.6 0,00 € 1.7 0,00 € 1.8 0,00 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 1.1 0,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 2.1 0,00 € 2.3 0,00 € 2.8 0,00 € 2.9 0,00 € ΝΤ1 0,00 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 2.4 0,00 € 2.5 0,00 € 2.6 0,00 € 2.7 0,00 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 8.420,07 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 123,10 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 3.4 2.062,94 € 3.5 3.941,35 € 3.7 1.627,52 € ΝΤ3 788,27 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 3.6 123,10 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 178,99 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 4.9 178,99 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 16.195,44 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 2.043,97 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 6.9 2.516,88 € 2ΝΤ1 13.678,56 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 6.12 2.043,97 €

ΟΜΑΔΑ 7: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 2.083,63 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 4.447,50 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 7.4 89,25 € 7.5 351,57 € 7.8 18,89 € 7.11 390,09 € 7.12 1.233,83 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 7.1 118,22 € 7.6 4.232,28 € 7.7 97,00 €

ΟΜΑΔΑ 8: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 1.668,85 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 8.4 1.668,85 €

ΟΜΑΔΑ 9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 837,71 € α. Μειώσεις: Α.Τ. 9.15 837,70 €

ΟΜΑΔΑ 10: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ

11: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Στις παραπάνω ομάδες δεν έχουμε καμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 12: ΔΙΚΤΥΑ Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 26.824,89 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 8.297,13 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 12.21 1.029,62 € 12.48 1.432,45 € 12.106 262,44 € 12.109 300,79 € 12.313 1.676,58 € 2ΝΤ2 5.358,14 € 2ΝΤ3 2.228,36 € 2ΝΤ4 1.013,13 € 2ΝΤ5 6.812,30 € 2ΝΤ6 6.711,08 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 12.52 2.347,94 € 12.53 2.186,49 € 12.314 2.790,83 €

Αιτιολογία - 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Με τον παρόντα 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.782.820,39 ευρώ με ΦΠΑ δηλαδή χωρίς τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Οι επί έλασσον εργασίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. τέλος δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο και η μείωση οφείλεται σε εσφαλμένες προμετρήσεις κατά την σύνταξη της μελέτης.

Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε εσφαλμένη εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης και επιμέτρησης των ποσοτήτων.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απροβλέπτων για την κάλυψη της αύξησης ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ανάλωσης επί έλλατον δαπανών).

Οι παραπάνω αυξομειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό .

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών»

Θέτουμε επίσης υπόψη σας το υπ' αριθμ 39/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης , στο οποίο γνωμοδοτεί θετικά .

Αθ. Τερζοπούλου: Θα ήθελα διευκρινίσεις για την αναγκαιότητα του ΑΠΕ , τις αυξομειώσεις των εργασιών, εάν προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν εργασίες.

Νικ. Φουρκιωτης: Πρόεκυψαν κάποιες εργασίες και ο ΑΠΕ έχει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Αθ. Τερζοπουλου: Δεν πήρα επαρκής απαντήσεις στα ερωτήματα μου άλλα ψηφίζω θετικά λόγω του ότι υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Στ. Μπίγγας: Να έρχεται ο μελετητής ή ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ κατά την συζήτηση αυτών των θεμάτων, ψηφίζω θετικά.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 139/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την αιτιολογική έκθεση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. το υπ' αριθμ 39/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1. Κυριάκος Αντωνιαδης 2. Δημήτριος Σπόντης 3. Δημήτριος Τσεχελιδης 4. Αθηνά Τερζοπουλου 5. Στέφανος Μπιγγας