

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 140/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 6-7-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 12889/30-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας ».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Κυριάκος Αντωνιάδης
3. Δημήτριος Τσεχελίδης
4. Δημήτριος Σπόντης
5. Αθηνά Τερζοπούλου
6. Στέφανος Μπιγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Ευστάθιος Κοκκινίδης

Το μέλος Δημ Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του Δημ. Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 12808/29-6-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας κοινοποιούνται η υπ' αριθμ 12034/19-6-2020 αιτιολογική έκθεση 1^{ΟΥ} ΑΠΕ, το υπ' αριθμ 11903/18-6-2020 πρακτικό εξακρίβωσης κόστους , το υπ' αριθμ 12033/19-6-2020 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε , η αποτύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου τροπ/σεων συμφάσεων δημοσίων έργων και η σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, προκειμένου να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ& 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας ». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

« 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	308.064,52	73.935,48	382.000,00
Σύμβαση (+ΓΕ&ΟΕ)	150.484,08		
Σύμβαση (με απρόβλεπτα)	173.056,68		
Ποσοστό έκπτωσης	43,77%		
Προϋπολογισμός 1 ^{ου} ΑΠΕ(+ΓΕ&ΟΕ)	172.913,60		
Προϋπολογισμός 1 ^{ου} ΑΠΕ(με απρόβλεπτα)	173.056,68		
Ποσοστο μεταβολής	0%		
Χρηματοδότηση	ΕΑΠ & ΣΑΤΑ		

Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνόδευε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η με αριθμ. 17/2018 μελέτη του έργου ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 308.064,52€ χωρίς ΦΠΑ και 382.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εορδαίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου και ψηφίστηκε πίστωση.

Με την υπ' αριθμ. 283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εορδαίας εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Η δημοπρασία (αποσφράγιση προσφορών) έγινε την 29-03-2019 και με την απόφαση 63/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας.

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ.» υπεγράφη στις 25-10-2019 (Αρ. πρωτ. οικ 21706) με συμβατικό ποσό 173.223,17 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίστηκε στους δμήνες από της υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 24-04-2020.

Με την 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εορδαίας δόθηκε [παράταση έως και την 24-07-2020.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι προβλεπόμενες εργασίες στα πλαίσια του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» που είναι απαραίτητες για την ανακατασκευή υφιστάμενων παιδικών χαρών και την μετέπειτα αδειοδότηση τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Αυξομειώσεις ποσοτήτων

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων κάποιων από αυτών, λόγω της ατελούς προμέτρησης αυτών. Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών που η προμετρηθείσα ποσότητα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση τους και η μείωση κάποιων που ολοκληρώθηκαν με μικρότερη απαιτούμενη ποσότητα αλλά και εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να χρειαστούν άλλες ποσότητες μέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από εσφαλμένη εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης και της προμέτρησης, αλλά και από ποσότητες που δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση τους.

Με τον παρόντα ΑΠΕ συμβατοποιούνται οι αυξομειώσεις εργασιών όπως αυτές προκύπτουν.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση. Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται η αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που όπως αυτές προέκυψαν μετά την έγκριση της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.

Νέες τιμές

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, συμβατοποιούνται πέντε (5) Νέες εργασίες. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει πέντε (5) Νέες Τιμές (Ν.Τ. 1.1, Ν.Τ. 1.2, Ν.Τ. 1.3, Ν.Τ. 1.4, Ν.Τ. 1.5) για εργασίες ή δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης αλλά είναι απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση και εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι νέες τιμές αναλύονται ως ακολούθως:

- Ν.Τ. για την κάλυψη της δαπάνης εισφοράς για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων (ΑΕΚΚ) του έργου από πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. (Ν.Τ. 1.1). Η δαπάνη αυτή δεν είχε προβλεφθεί στα τεύχη της σύμβασης, είναι όμως απαίτηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Ν.Τ. για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας παιδικής χαράς (Ν.Τ. 1.2).
- Ν.Τ. για την προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιών (Ν.Τ. 1.3).
- Ν.Τ. για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων (Ν.Τ. 1.3) και
- Ν.Τ. για την κάλυψη την βαφή υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων σωληνωτής διατομής

Η νέα τιμή Ν.Τ. 1.1 έχει συναφές αντικείμενο και ενσωματώνεται στην ομάδα 1 «χρωματουργικά καθαυρέσεις».

Οι νέες τιμές Ν.Τ. 1.2, και Ν.Τ.1.3 και Ν.Τ. 1.4 που αφορούν προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς έχουν συναφές αντικείμενο και ενσωματώνονται στην ομάδα 4 «κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές». Η νέα τιμή Ν.Τ. 1.5 έχει συναφές αντικείμενο και ενσωματώνεται στην ομάδα 5 «λοιπά - τελειώματα».

Όλα τα παραπάνω, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά την φάση της κατασκευής.

α. Ο παρών ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε, είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς στην διαχείριση των επί ελασσον δαπανών που εισήχθησαν με τις εγκυκλίους Ε.36 και Ε.20 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου

- Δεν πληρώνονται «νέες εργασίες».

Όπως συντάχθηκε ο ΑΠΕ με το ποσό των επί ελασσον δαπανών δεν πληρώνονται νέες εργασίες. Το ποσό των επί ελασσον δαπανών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληρωμή των συμβατικών εργασιών των οποίων η ποσότητα αυξάνεται.

Η διαφορά στο ποσό των επί πλέον καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της μελέτης.

Η δαπάνη που προκύπτει λόγω νέων εργασιών (11.936,09€) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων της μελέτης .

β. Δεν υπάρχουν μετακινήσεις από ομάδα σε ομάδα

Τέλος η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών 1ου Α.Π.Ε.:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, για άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ»

Θέτουμε επίσης υπόψη σας το υπ' αριθμ 57/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης , στο οποίο γνωμοδοτεί θετικά.

Υστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 140/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την υπ' αριθμ 12034/19-6-2020 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. το υπ' αριθμ 57/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης
5. το υπ' αριθμ 12033/19-6-2020 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε

Αποφάσισε ι

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας » σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 140/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Κυριάκος Αντωνιάδης 2.Δημήτριος Τσεχελίδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4.Αθηνά Τερζοπούλου 5.Στέφανος Μπιγγας